

Sídlo:
Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 477 011 700, fax: 477 011 750
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM	
Prioritní osa:	1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory:	1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Registrační číslo IPRM:	SZ/05
Název IPRM:	IPRM Děčín - zóna Centrum
Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč:	649 226 214,53
Datum zahájení realizace IPRM:	03.11.2008
Datum ukončení realizace IPRM:	31.12.2015
Datum předložení zprávy:	21/10/2016

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	261238
Název:	Statutární město Děčín
Adresa:	Mírové náměstí 1175/5
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Mgr. Marie Blažková, primátorka města
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Martina Štajnerová, vedoucí odd. strategického rozvoje a řízení projektů
Telefonní číslo/mobil/Fax:	604 210 276, 412 593 424
E-mail:	martina.stajnerova@mmdecin.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM

IPRM Děčín – zóna „Centrum“ byl schválen Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dne 05.09.2008. K uzavření Smlouvy o realizaci IPRM mezi ŘO ROP Severozápad a Statutárním městem Děčín došlo dne 03.11.2008 v Ústí nad Labem.

Dne 11.11.2008 byla vyhlášena 1. dílčí výzva k předkládání projektů v rámci IPRM Děčín – zóna „Centrum“ s termínem ukončení k 31.12.2013.

Skupina I – pouze oblast podpory 1.1 ROP SZ:

Cíle IPRM, opatření a dílčí projekty:

1) Cíl 1 – Modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro vzdělávání

Opatření 1.1 – Zlepšení technického a materiálního vybavení pro zvýšení konkurenceschopnosti

A 1.1.1 Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání

Dne 19.03.2010 byla podepsána Smlouva CZ.1.09/1.1.00/24.00596 o poskytnutí dotace. Realizace stavby byla zahájena dne 12.04.2010.

Adresy míst realizace projektu:

- ZŠ Děčín II, Kamenická 1145, Děčín II, 405 02
- ZŠ Děčín I, Komenského náměstí 622/3, Děčín I, 405 01
- ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, Děčín II, 405 02

Záměr projektu, modernizace tří základních škol v centru města, byl splněn:

V **ZŠ Kamenická** byla vybudována nová nástavba na střeše přístavby, a tím byly vytvořeny užité plochy nejen pro potřeby školy.

V **ZŠ Dr. Miroslava Tyrše** došlo také k vytvoření nových učeben v nevyužitých půdních prostorech a nové učebny v přírodě. Tyto nové prostory slouží jak žákům školy, tak i dalšímu vzdělávání osob. V půdních prostorech byla vytvořena centrální učebna, umožňující variabilní rozmístění mobiliáře, kabinety pro učitele a 2 další učebny.

Na **ZŠ Komenského nám.** byly zrealizovány 2 nové učebny vč. sociálního zařízení, chodby, kotelny a strojovny VZT v nevyužitých prostorech 4. NP a v části suterénních prostor byly vybudovány dílny s kabinetem a skladem.

Učebny na jednotlivých školách slouží k aktivitám pro vzdělávání veřejnosti po ukončení běžného vyučování.

A 1.1.2 Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum)

Dne 20.04.2011 byla podepsána Smlouva CZ.1.09/1.1.00/32.00708 o poskytnutí dotace. Předmětem projektu byla revitalizace bývalého objektu Atlantik, který byl označen za "brownfield", a jeho přeměna na multifunkční centrum, zahrnující městskou knihovnu, městské infocentrum a související infrastrukturu, které přispěly k dalšímu rozvoji vzdělávacích a kulturních aktivit, kvalitnějšímu trávení volného času, rozšíření nabídky pro mimoškolní aktivity a přispělo k dalšímu rozvoji i v oblasti vzdělávání obyvatel Děčína. V objektu byly vybudovány veřejné toalety.

Opatření 1.2 – Rekonstrukce sociální infrastruktury**A 1.2.1 Rekonstrukce Domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195**

Dne 04.06.2014 byla podepsána Smlouva CZ.1.09/1.1.00/61.01003 o poskytnutí dotace. Cílem projektu bylo zlepšit prostředí pro život seniorů rekonstrukcí a rozšířením infrastruktury určené pro sociální služby. Předmětem projektu byla rekonstrukce domova pro seniory v Děčíně, přesněji Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem sestávajícího ze tří objektů. Konkrétně se jednalo o úpravu provozního řešení přístupu do objektu - přístup pouze z dvorní/severozápadní strany (bez řešení vnějších ploch), dostavbu a přístavbu objektu C a rekonstrukci stávajících prostor DPS (budovy A, B, C), včetně technologií. Cílem bylo současně rozšíření kapacity DPS o 17 míst (ze současných 84 míst na 101) a obecné navýšení standardů co se týče dispozic, provozu jednotlivých celků, bezbariérovosti a gastroprovozu. Současně došlo k rozšíření společenských prostor.

A 1.2.2 Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195

Dne 04.05.2015 byla podepsána Smlouva CZ.1.09/1.1.00/61.01332 o poskytnutí dotace. Předmětem projektu bylo řešení ploch v bezprostředním okolí stávajících budov a provozních objektů v areálu DPS. Stav těchto ploch vykazoval řadu funkčních i estetických vad a uživatelských omezení včetně bezpečnostních rizik a neodpovídal požadavkům současné doby na provoz moderních zařízení v oblasti sociální péče.

2) Cíl 2 – Zvýšení atraktivity exponovaných lokalit města

Opatření 2.1 - Obnova veřejných ploch a zeleně

A 2.1.1 Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad

Dne 24.04.2011 byla podepsána Smlouva CZ.1.09/1.1.00/32.00709 o poskytnutí dotace. Cílem projektu byla revitalizace prostor v okolí děčínského zámku (Mariánské louky a Jižních zámeckých zahrad) za účelem zvýšení využitelnosti této lokality v centru města pro volnočasové aktivity a rekreaci obyvatel města Děčína a jeho návštěvníků. Došlo ke zkvalitnění a rozšíření zelených ploch ve městě.

A 2.1.2 Revitalizace nádvoří děčínského zámku

Dne 22.10.2014 byla podepsána Smlouva CZ.1.09/1.1.00/73.01190 o poskytnutí dotace. Účelem projektu byla památková obnova nádvoří zámku Děčín. Charakter nádvoří se přiblížil historickému stavu z počátku 20. století, který je znám z historické fotodokumentace. Návrat do původního stavu byl mírně modifikován vzhledem k současným potřebám provozu zámku. Součástí projektu bylo i technické řešení odvodnění nádvoří a zamezení průsaku vody do sklepních prostorů. Úpravy byly navrženy historickými postupy s použitím přírodních materiálů. Nádvoří bylo vyspádováno ke středové podélné ose. Tam byly vytyčeny čtyři oválné ostrůvky, zvýšené na kamenném obrubníku a osazené trávou a nízkou zelení. Zbývající komunikační plocha je tvořena mlatem. V rámci osázení zelených ploch jsou podél jižní a severní fasády vysazeny vhodné popínavé rostliny. Hlavním cílem projektu bylo zlepšení všech uživatelských vlastností centrálního prostoru zámku a prodloužení jeho životnosti.

A 2.1.3 Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I

Dne 14.05.2015 byla podepsána Smlouva CZ.1.09/1.1.00/75.01331 o poskytnutí dotace. Účelem revitalizace bylo navrácení kvality veřejného prostoru v centru města, který byl devalvován dožilými konstrukcemi, nefunkčností vodních ploch a celkovou degradací pochozích ploch. Plocha byla fyzicky i morálně zastaralá a přestala plnit funkční i estetická očekávání obyvatel města i jeho návštěvníků.

A 2.1.4 Revitalizace zázemí zámeckého areálu

Dne 14.05.2015 byla podepsána Smlouva CZ.1.09/1.1.00/75.01333 o poskytnutí dotace. Cílem projektu bylo odstranění funkčních a estetických vad veřejného prostoru v bezprostřední blízkosti objektu zámecké sýpky, který byl využíván pouze částečně jako sklad stavebního materiálu. Dále bylo řešeno provozní parkoviště a pěší komunikace kolem objektu sýpky.

Opatření 2.2 – Plnohodnotné využití kulturní památky města

A 2.2.1 Zámek Děčín - kulturně společenské centrum

Smlouva č. CZ.1.09/1.1.00/15.00523 o poskytnutí dotace byla podepsána dne 29.10.2009. Předmětem rekonstrukce bylo jižní křídlo zámku v rozsahu 3. suterénu, 2. suterénu, 1. suterénu, přízemí, 1. patra a půdy. Rekonstrukce rehabilitovala prostory pro výstavní a společenské účely. V rámci projektu došlo k vybudování kulturně společenského centra s multifunkčním sálem (rekonstrukce velkého sálu pro potřeby konání vzdělávacích a kulturně společenských akcí), cateringu, rozšíření prostor/galerie a rozšíření prohlídkových tras zámku (rekonstrukce prostor pro účely zámecké expozice a prodloužení prohlídkových tras), zkvalitnění a rozšíření provozních prostor zámeckého komplexu (vybudování skladu a depozitáře pro účely provozu zámku včetně aranžérny - dílny, která slouží pro potřeby realizace výstav).

3) Cíl 3 - Posílení spektra nabídky volnočasových aktivit

Opatření 3 – Revitalizace sportovišť školských zařízení

A 3.1 Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí

Smlouva č. CZ.1.09/1.1.00/24.00598 o poskytnutí dotace byla podepsána dne 19.03.2010. Předmětem projektu byla modernizace zanedbaných sportovišť v areálech tří základních škol – **ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického (Dr. Miroslava Tyrše) a ZŠ Komenského nám.** Realizací projektu došlo k rozšíření sportovní nabídky volnočasových aktivit pro děti, mládež a širokou veřejnost.

A 3.2 Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity

Smlouva č. CZ.1.09/1.1.00/26.00607 o poskytnutí dotace byla podepsána dne 19.03.2010. Předmětem projektu bylo rozšíření plaveckého areálu, aby byla pokryta poptávka, která zůstala po znehodnocení areálu koupaliště pod zámkem povodněmi v roce 2002. Došlo k vybudování nového polyfunkčního bazénu, rekonstrukci a zvětšení stávajícího objektu termálního vrtu a komplexní vybudování související infrastruktury (vypouštěcí šachta, kolektor, kanalizace a vodovod, elektroinstalace, veřejné osvětlení, kanalizační a vodovodní přípojka). Byla také rozšířena odpočinková plocha pro návštěvníky areálu.

4) Cíl 4 - Zvyšování kvality výkonu veřejné správy

Opatření 4 – Zkvalitnění služeb Magistrátu města Děčín

A 4.1.1 Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy

Smlouva č. CZ.1.09/1.1.00/26.00604 o poskytnutí dotace byla podepsána dne 19.03.2010. Předmětem projektu byla přestavba a dostavba budovy magistrátu B2 za účelem její revitalizace a oživení její funkčnosti. Cílem projektu bylo zvýšení kvality výkonu veřejné správy, zajištění spokojenosti obyvatel města Děčín i okolních obcí. Byly modernizovány prostory k výkonu veřejné správní agendy a vybudován moderně vybavený centrální archiv s posuvnými regály. Druhé a třetí patro je využíváno pro potřeby správní agendy. Objekt je propojen ve druhém nadzemním podlaží - spojovací chodbou s budovou B1 magistrátu. Objekt nyní zcela odpovídá dnešním standardům veřejné správy. Dále došlo zatraktivnění centra města revitalizací zastaralé nevzhledné budovy.

V roce 2009 město podalo na ÚRR dva projekty:

- **CZ.1.09/1.1.00/32.00595** - Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad - na ÚRR podáno v listopadu 2009
- **CZ.1.09/1.1.00/32.00606** - Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum) – na ÚRR podáno v prosinci 2009

u kterých dopisem ze dne 24.05.2010 požádalo ÚRR o stažení obou projektů z evidence z důvodu neustále probíhajících změn při realizaci IPRM. Oba projekty byly zaktualizovány a později byly na ÚRR podány 2 nové žádosti o dotace do nově vyhlášené Výzvy – viz. výše.

Stažení těchto dvou projektů bylo zapracováno v Oznámení o změně č. 4 v IPRM Děčín – zóna Centrum. Zároveň v něm bylo požádáno o přesun finanční alokace ve výši cca **50 mil Kč** z opatření 2.1. Obnova veřejných plocha a zeleně (Park) do Opatření 1.1 Zlepšení technického a materiálního vybavení pro zvýšení konkurenceschopnosti (Atlantik), který byl považován za stěžejní v rámci IPRM. Důvodem žádosti o stažení projektů bylo zrušené výběrové řízení na dodavatele staveb u obou projektů, kdy v r. 2010 při výběrových řízeních u obou projektů došlo k velkému předražení zakázek ze strany uchazečů. Proto byla obě tato VŘ zrušena a vyhlášena znova. Tím došlo k posunu finančního i časového harmonogramu IPRM, ale také zároveň k úspoře finančních prostředků na realizaci obou staveb. Dne 20.04.2011 byly uzavřeny Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů "Revitalizace objektu "Atlantik" (knihovna/multimediální centrum)" a "Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad".

Skupina II – ostatní oblasti podpory ROP SZ:

Opatření 7.1 Podpora kvalitní silniční infrastruktury

A 7.1.1 Silniční propojení přístavu Děčín - Loubí

Kód indikátoru	Název indikátoru
51/11/00	Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)
61/01/01	Délka nových silnic II. a III. třídy

Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Dosažená hodnota (průběžná)	Typ indikátoru
počet	0	1	0	Výstup
km	0	1,3	0	Výstup

Tento projekt nebyl zrealizován. Jeho realizátorem měl být Ústecký kraj. Po krajských volbách v r. 2012 se nepodařilo investorovi, Ústeckému kraji, zařadit tento projekt do žádného z jeho rozvojových programů. Městu byla tato skutečnost oznámena dopisem dne 11.06.2012, který byl přílohou č. 3 Oznámení o změně č. 11 ze dne 22.10.2012. Došlo tedy k vyřazení tohoto projektu z IPRM a v souvislosti s tím i k vyřazení opatření č. 7.1 Podpora kvalitní silniční infrastruktury z IPRM a ke snížení výše uvedených indikátorů IPRM na hodnotu 0. Souhlas ÚRR se změnami ze dne 07.02.2013. Tato změna byla zapracována do Dodatku č. 4 Smlouvy o realizaci IPRM ze dne 22.10.2014.

Skupina III – ostatní operační programy:

Kód indikátoru	Název indikátoru
15/01/15	Podíl lokálních sítí zapojených do KIVS
15/21/05	Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru
49.12.04	Počet podpořených projektů
07/45/00	Počet podpořených organizací – celkem

Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Dosažená hodnota (průběžná)	Typ indikátoru
počet %	0	2	0	Výstup
počet %	0	3	0	Výsledek
počet projektů*	0	1	1	Výstup
počet	0	1	0	Výstup

* Projekt - **Specifické vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb**

Opatření 5.1 Zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb

A 5.1.1 Specifické vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb - projekt byl podán v r. 2011 do výzvy č. 66 OP LZZ v částce 819 552,- Kč, dotace byla schválena, realizace projektu byla zahájena dne 01.06.2011. Bonifikace byla využita. V r. 2013 došlo ke snížení CZV na 280.902,- Kč z důvodu krácení přímých nákladů ze strany poskytovatele - neuznání některých mzdových nákladů vykázaných v pracovních výkazech. Projekt skončil ke dni 31. 5. 2013. Poslední MZ byla podaná v červenci 2013. Dotace na tento projekt byla ve 100% výši bez spoluúčasti žadatele. Projekt je uzavřen a vyúčtován. Poslední finanční prostředky Centrum sociálních služeb obdrželo ve výši 98.353,12 Kč dne 27.03.2014.

Rozpočet projektu byl **766 725,20 Kč CZV**:

2011	210 682,00 Kč
2012	255 586,00 Kč
2013	280 902,00 Kč
2014	19 555,20 Kč

Plnění Monitorovacích indikátorů za monitorované období:

Indikátor **15/01/15** Podíl lokálních sítí zapojených do KIVS (komunikační infrastruktura veřejné správy) a indikátor **15/21/05** Snížení administrativního zatížení se vztahovaly k projektu **8.1.1 Metropolitní síť** v rámci opatření 8.1 - Podpora komunikační infrastruktury ve veřejné správě IPRM. Projekt měl být financován z IOP, priority 2- Zavádění ICT v územní veřejné správě. V monitorovací zprávě o postupu realizace IPRM v r. 2013 město Děčín žádalo o vyřazení projektu „Metropolitní síť“ pod čarou z IPRM. Tato Monitorovací zpráva byla usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 13/87/2014 ze dne 10.06.2014 schválena. V monitorovací zprávě o postupu realizace IPRM v r. 2015 město Děčín žádalo o vyřazení indikátorů kód 15/01/15 a kód 15/21/05 ze Skupiny III – ostatní operační programy. Souhlas s RMZ č. 9 ze dne 30.06.2016 - Monitorovací zpráva byla schválena Usnesením č. 18/109/2016 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dne 28.06.2016.

Indikátor **49.12.04** Počet podpořených projektů se vztahuje k aktivitám 5.1.1 Specifické Vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb. Tento projekt byl financován z OP LZZ (výzva 66), období realizace 5/2011 – 5/2013. Dosažená hodnota (průběžná) se změnila z nuly na 1.

Indikátor **07/45/00** Počet podpořených organizací – celkem se vztahuje k projektům OPVK, ale ty obsahem IPRM nikdy nebyly. V monitorovací zprávě o postupu realizace IPRM v r. 2015 město Děčín žádalo o vyřazení tohoto indikátoru ze Skupiny III – ostatní operační programy. Souhlas s RMZ č. 9 ze dne 30.06.2016 - Monitorovací zpráva byla schválena Usnesením č. 18/109/2016 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dne 28.06.2016.

A 5.1.2 Akademie volného času

- vzhledem k tomu, že nebyla vyhlášena v OP LZZ vhodná dotační výzva bylo v roce 2010 požádáno v Oznámení o změně č. 3, ze dne 04.02.2010, o jeho nahrazení projektem **Chytrý úřad Děčín** (do Opatření č. 8.1), jehož investorem mělo být statutární město Děčín. Předpoklad realizačních nákladů byl 5 mil Kč. Oznámení o změně č. 3 schválil ŘO ROP SZ dne 05.03.2010.

Opatření 6.1 Zlepšování environmentálních a technických schopností vodních ploch na území města

A 6.1.1 Děčín – zámecký rybník – odbahnění - žádost o dotaci byla podaná do OP ŽP, nebyla přiznaná, dosud se hledá další vhodný dotační titul. V RMZ č. 8 (za rok 2014) bylo požádáno o vyřazení tohoto projektu z finančního harmonogramu ve skupině III, neboť realizace projektu je plánována až na rok 2017, bude-li vyhlášen vhodný dotační titul. Povinnou přílohou žádosti o dotaci je Analýza rizik, kterou město disponuje od prosince 2015. RMZ č. 8 byla schválena Usnesením č. 18/972015 VRR regionu soudržnosti SZ dne 08.06.2015.

Opatření 8.1 Podpora komunikační infrastruktury ve veřejné správě

A 8.1.1 Metropolitní síť - projekt byl podán městem v roce 2010 do Výzvy č. 09 do IOP, rozpis realizace: r. 2012: 4.700.000,- Kč; r. 2013: 18.000.000,- Kč; r. 2014: 18.000.000,- Kč, celkem **40 700 000,- Kč**. Dopisem MMR ČR z prosince 2012 bylo městu oznámeno uvolnění finančních prostředků na realizaci tohoto projektu. Dne 17.06.2013 město obdrželo Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V říjnu 2013 zastupitelstvo města rozhodlo odstoupit od realizace projektu z důvodu značné finanční zátěže pro město Děčín zejména v roce 2015. Z uvedených důvodů město Oznámením o změně č. 13 ze dne 10.03.2014 požádalo o vyřazení tohoto projektu „pod čarou“ z IPRM. Po vyřazení tohoto projektu byl rozpočet tohoto opatření 0 Kč. Souhlas ÚRR se změnami ze dne 24.03.2014. Změny byly zapracovány do Dodatku č. 4 Smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 22.10.2014.

A 8.1.2 Chytrý úřad Děčín – tímto projektem byl v r. 2010 nahrazen projekt **Akademie volného času (A 5.1.2)**, neboť nebyla vyhlášena v OP LZZ vhodná dotační výzva – nahlášeno Oznámením o změně č. 3, ze dne 04.02.2010, schválil ŘO ROP SZ dne 05.03.2010.

Realizační náklady projektu Chytrý úřad Děčín - celkem 6 849 104,80 Kč, žádost o dotaci byla městem podaná do OP LZZ v r. 2010, ale dotace nebyla přiznaná. Bylo plánováno podat do další vhodné výzvy. Proto byla v Oznámení o změně č. 4, ze dne 25.03.2010 a jeho doplnění ze dne 25.05.2010, nahlášena změna finančního plánu ve skupině III, opatření č. 8.1, aktivita 8.1.2 Chytrý úřad Děčín – došlo ke změně původního plánovaného finančního plánu, který musel být upraven v souvislosti s vyplňováním elektronické žádosti v OPLZZ. Souhlas ÚRR se změnami ze dne 20.08.2010.

Oznámením o změně č. 8 ze dne 22.06.2011 byla opětovně nahlášena změna časového i finančního harmonogramu ve skupině III. Opatření 8.1. (Metropolitní síť; Chytrý úřad Děčín). Předpoklad realizace: r. 2012: 1 369 821,- Kč; r. 2013: 1 826 428,- Kč; r. 2014: 1 826 428,- Kč; r. 2015: 1 826 427,80 Kč. Souhlas ÚRR se změnami ze dne 21.09.2011.

Další vhodná výzva již nebyla vyhlášena. Proto v RMZ č. 6, za rok 2012, ze dne 25.04.2013 město požádalo o vyřazení tohoto projektu „pod čarou“ z IPRM, neboť se rozhodlo, že již nebude tento projekt podávat, protože již nebyl aktuální a vycházel z něho jiný projekt, jehož realizace v roce 2013 končila. Souhlas ÚRR ze dne 13.06.2013 – Monitorovací zpráva byla schválena usnesením č. 15/73/2013 VRR regionu soudržnosti SZ dne 04.06.2013.

Opatření 9.1 Podpora vzdělávání ve vazbě na zaměstnanost, priorita Ekonomický rozvoj

A 9.1.1 Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciálního vzdělávání na VOŠ a SPŠS Děčín – o doplnění tohoto projektu „pod čarou“ do IPRM bylo požádáno Oznámením o změně č. 10 ze dne 28.11.2011. Projekt měl být financován z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1, prioritní osa 7.2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj. Souhlas se změnami ze dne 20.01.2012 obdrželo město dne 23.01.2012 – vzato na vědomí ve znění přílohy souhlasu – Finanční plán IPRM.

Rozpočet projektu: 7 981 819,90. Kč, plánovaný termín realizace: od 01.06.2012 do 28.02.2014. Žádost o dotaci byla podána v 11/2011, plán čerpání prostředků z OPVK: 01.06.2012 – 2 400 348,- Kč; 03.09.2012 – 1 100 000,- Kč; 01.03.2013 – 1 450 000,- Kč; 02.09.2013 – 1 300 000,- Kč; 28.02.2014 – 1 731 471,90 Kč. Posléze byla tato žádost vyřazena z finanční podpory OPVK, proto město v RMZ č. 6 za rok 2012 požádalo o vyřazení tohoto projektu z IPRM. Schválení RMZ ze dne 13.06.2013, usnesením č. 15/73/2013 VRR regionu soudržnosti SZ dne 04.06.2013.

Vše je podrobně popsáno i v kapitole 8.

4. ZHODNOCENÍ REALIZACE IPRM

Průběh příprav dílčích aktivit/projektů probíhal bez závažnějších komplikací. Vlastní aktivity na dílčích projektech probíhaly již od začátku zahájení IPRM, tedy od 01.10.2008, nejdříve probíhaly práce na projektových dokumentacích.

Vize IPRM pro rok 2015 byla jeho realizací naplněna – „*Centrum města Děčín na pravé straně Labe bude významnou lokalitou zaměřenou na rozvoj lidského potenciálu jako klíčového faktoru pro rozvoj města i celého regionu ale i zatraktivnění prostředí pro život svých občanů. Zóna bude charakteristická vysokou koncentrací moderních a funkčních institucí podporujících kultivaci a rozvoj prostřednictvím lidského potenciálu. Zároveň bude představovat atraktivní klidovou zónu revitalizovaných veřejných ploch spojujících kulturní a volnočasovou funkci zóny s obslužnou a obytnou*“.

V rámci stanovených cílů:

Cíl 1 - Modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro vzdělávání

Cíl 2 - Zvýšení atraktivity exponovaných lokalit

Cíl 3 - Posílení spektra nabídky volnočasových aktivit

Cíl 4 - Zvyšování kvality výkonu veřejné správy

došlo realizací dílčích projektů k revitalizaci vzdělávací, sportovní a kulturní infrastruktury a veřejných prostranství městských částí Děčín I a Děčín II za účelem jejich zatraktivnění a oživení funkčnosti.

Součástí IPRM bylo na počátku 7 projektů:

A 1.1.1 Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání

A 1.1.2 Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum)

A 2.1.1 Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad

A 2.2.1 Zámek Děčín - kulturně společenské centrum

A 3.1 Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí

A 3.2 Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity

A 4.1.1 Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy

V průběhu jeho realizace bylo přidáno dalších 5 projektů. Celkem se realizovalo **12 projektů**.

V roce 2011 byl přidán projekt:

A 1.2.1 Rekonstrukce Domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195

Tato změna je uvedena v Dodatku č. 3 Smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 19.03.2012.

v roce 2014:

A 1.2.2 Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195

A 2.1.2 Revitalizace nádvoří děčínského zámku

A 2.1.3 Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I

Změny jsou uvedeny v Dodatku č. 4 Smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 22.10.2014.

A v roce 2015:

A 2.1.4 Revitalizace zázemí zámeckého areálu

Tato změna je uvedena v Dodatku č. 5 Smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 21.10.2015.

Ke všem dílčím projektům se v době jejich přípravy i realizace pravidelně scházely pracovní skupiny, jejichž členy byli kromě jiných i „partneři projektu“, kteří se na základě uzavřené Smlouvy o partnerství podíleli na jeho přípravě i realizaci.

Realizace IPRM jako celku probíhala za účasti dvou partnerů – ÚP Děčín a OHK Děčín.

Přípravu a realizaci IPRM řídil a koordinoval Řídící výbor IPRM Děčín, který byl složen ze zástupců veřejného, neziskového, podnikatelského a soukromého sektoru, z veřejnosti a dalších osob, které byly osloveny Statutárním městem Děčín na základě principu partnerství. Zasedání Řídícího výboru IPRM Děčín – zóna Centrum proběhlo celkem 34 krát.

Každoročně k 31.12. byly vypracovány roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM, v nichž byly detailně popsány konkrétní aktivity v daném roce včetně informací o realizaci TOP zahrnutých do IPRM, publicity, činností partnerů projektů i partnerů IPRM.

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

Pracovníci odboru rozvoje MM Děčín se pravidelně účastnili seminářů, konferencí a workshopů pořádaných Regionální radou soudržnosti NUTS II Severozápad (např. Výroční konference Regionálního operačního programu Severozápad, Semináře pro žadatele i příjemce ROP Severozápad).

6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM (projektu na realizaci IPRM)

Předpokládané období realizace:	Od:	01/01/2016	do:	31/12/2021
---------------------------------	-----	------------	-----	------------

Popis dalších aktivit IPRM:

V rámci povinné udržitelnosti projektů budou vypracovávány a odevzdávány na ŘO Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektů. Poslední tato zpráva bude odevzdána v termínu do 09.04.2021 u projektu **Revitalizace zázemí zámeckého areálu**.

7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které měly vliv na plnění jeho cílů:

U některých projektů vznikly technické problémy při projektování a v technicko - procesních věcech.

1. U projektu Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského vznikl na ZŠ Vrchlického technický problém při projektování záměru Rozšíření možnosti využití sportovní haly (její rozšíření a zvýšení výšky). Stávající konstrukce haly byla montovaná technologií Rudných dolů Jeseník. V době projektování probíhaly práce na posouzení možnosti technického řešení uvažovaného záměru a na odhadu finanční náročnosti a technického zpracování navržené možnosti realizace.

2. U učeben na Základní škole Kamenická ul. se objevil problém při přípravě přístavby tělocvičny a nástavby auly na této tělocvičně. Tento problém byl konzultován dne 14.10.2008 na Úřadu Regionální rady, jak stavebně rozdělit jednu stavbu do dvou projektů.

3. Další problém vznikl na ZŠ Vrchlického při záměru využít bývalého vojenského krytu na keramickou dílnu a sklady. Tento záměr se jevil jako nereálný, neboť zde nešlo zajistit denní osvětlení. Takovýto projekt by nebyl z hygienických důvodů odsouhlasen při zpracování projektové dokumentace.

4. Menší komplikace vznikly při přípravě žádostí o dotaci u aktivit A 5.1.1 Specifické vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb a A 6.1.1 Děčín – zámecký rybník – odbahnění, kdy dotace nebyla po předložení projektu schválena a dále u aktivit A 8.1.1 Metropolitní síť města Děčína a A 5.1.2 Akademie volného času, kdy nebyl vypsán žádný dotační titul.

5. U aktivity A 5.1.2 Akademie volného času - z důvodu nevyhlášení výzvy k předkládání projektů v OPLZZ, byl tento projekt nahrazen jiným projektem "Chytrý úřad".

6. Komplikace vznikly při výběrových řízeních u projektů Revitalizace objektu „Atlantik“

(knihovna/multimediální centrum) a Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad, kdy došlo k velkému předražení zakázek ze strany uchazečů. Proto byla obě tato VŘ zrušena a vyhlášena znova. Hodnotící komise zasedla dne 06.10.2010, vítězný uchazeč u projektu Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad byl schválen v radě města dne 12.10.2010 a u projektu Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum) dne 26.10.2010. Tím došlo k posunu finančního i časového harmonogramu IPRM, ale také zároveň k úspoře finančních prostředků na realizaci obou staveb. K podpisu smluv o poskytnutí dotace u obou těchto projektů došlo až v dubnu 2011.

7. Další komplikace vznikly u projektu Plavecký areál Děčín - rozšíření kapacity, kdy byla dne 27.10.2010 pozastavena stavba z důvodu zjištěného průsaku vody v místě stavby. Dne 07.12.2010 byla stavba znovu zahájena. Tím došlo ke zpoždění realizace stavby o 1,5 měsíce.

8. Další komplikace vznikly u projektu Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum), kdy firma INSKY, spol. s r.o. podala dne 07.12.2010 na ÚOHS návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podle ust. § 113 zák. č. 137/2006 Sb.

9. Dále u aktivity A 5.1.2. Akademie volného času - z důvodu nevyhlášení výzvy k předkládání projektů v OPLZZ, byl tento projekt nahrazen jiným projektem "Chytrý úřad" (viz Oznámení o změně č. 3 v IPRM, které bylo podáno v únoru 2010 na ÚRR) - žádost o dotaci na projekt "Chytrý úřad" byla podána do OP LZZ v r. 2010, ale dotace nebyla přiznaná.

10. Díky úspoře finančních prostředků z VŘ na zhotovitele staveb u projektů Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum) a Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad došlo k zařazení nového opatření do IPRM "Rekonstrukce sociální infrastruktury" a tím pádem došlo i k posunu časového harmonogramu celého IPRM až do roku 2014, oproti původnímu 2013.

11. Další komplikace vyvolaly vícepráce při realizaci všech projektů - nárůst výdajů a posun časového harmonogramu.

12. Oznámením o změně č. 8 v IPRM bylo požádáno o snížení cílové hodnoty indikátoru 65/01/01 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech v IPRM (ze schválené cílové hodnoty 7 ha na 4,453 ha), čili celkem snížení o 2,547 ha.

13. V A.3.1.2 Plavecký areál Děčín - rozšíření kapacity bylo oznámeno na ÚRR snížení hodnoty monitorovacích indikátorů a to kód 65/01/01 na 0,453 ha a kód 65/11/00 na 0 m².

14. Komplikace vznikly v r. 2012 u VŘ na zhotovitele stavby u projektu "Rekonstrukce Domova pro seniory, Kamenická ul., Děčín II", kdy se jeden účastník VŘ odvolal na ÚOHS Brno a přes rok nebylo tímto úřadem rozhodnuto.

Realizovaná opatření na odstranění těchto problémů:

Opatření k odstranění problémů byly průběžně konzultovány s úřadem Regionální rady, změnové listy.

1. U projektu sportovišť, po posouzení konstrukčních možností haly, došlo k dalšímu odbornému posouzení. Po té bylo rozhodnuto, jak bude tento záměr zrealizován.

2. U projektu učeben na Základní škole Kamenická ul. došlo k úpravě projektu dle podmínek ROP SZ, tedy k vypuštění aktivit nástavba auly, nových učeben a soc. zařízení na přístavbě tělocvičny.

3. U projektu učeben na Základní škole Vrchlického došlo k úpravě projektu dle podmínek ROP SZ, tedy k vypuštění aktivit - využití bývalého vojenského krytu.

4. Projekt Specifické vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb byl podán v r. 2011 do výzvy č. 66 OP LZZ, dotace byla schválena a projekt byl zrealizován.

Při zkoumání jiného vhodného dotačního titulu na odbahnění zámeckého rybníka, např. Ministerstvo zemědělství - finanční příspěvek na podporu obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží, nebyla dotace na tento typ projektu přiznaná. Z tohoto důvodu, neboť nebyl nalezen jiný dotační titul, nebyl projekt vůbec realizován.

U dalších projektů se čekalo na vyhlášení vhodného dotačního titulu.

5. Došlo k vyřazení projektu ze struktury IPRM. V případě aktivity č. A 5.1.1. Specifické vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb byl tento nahrazen jiným projektem.

6. Město udělalo maximum pro řádné plnění schváleného finančního i časového harmonogramu IPRM, aby u projektů Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum) a Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad již nedocházelo k dalšímu skluzu při jejich realizaci – např. nastavením sankcí při neplnění v SoD. Dne 20.04.2011 byly uzavřeny Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů "Revitalizace objektu "Atlantik" (knihovna/multimediální centrum)" a "Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad".
7. Byly provedeny rozbory vody pro zjištění místa úniku vody. Zpoždění realizace stavby o 1,5 měsíce se projevilo v nižší prostavěnosti a v nižším čerpání dotace v dané etapě a prodloužením termínu dokončení stavby - byl uzavřen Dodatek k SoD i ke Smlouvě o dotaci.
8. U projektu Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum) město informovalo průběžně ÚRR o průběhu řízení šetření ÚOHS, zasílalo veškeré informace k této kauze.
9. U aktivity A 5.1.2 Chytrý úřad byla podána nová žádost o dotaci do OP LZZ.
10. Město udělalo maximum pro řádné plnění schváleného finančního i časového harmonogramu IPRM, aby u projektu v nově zařazeném opatření Rekonstrukce sociální infrastruktury nedocházelo ke skluzu při jeho realizaci – např. nastavením sankcí při neplnění v SoD.
11. U všech realizovaných projektů město včas informovalo ÚRR o všech vzniklých změnách v souladu s metodikou ROP SZ., zasílalo Oznámení o změnách projektu a konzultovalo případné nejasnosti.
12. Bylo řešeno Dodatkem č. 3 Smlouvy o realizaci IPRM ze dne 19.03.2012.
13. Bylo řešeno Dodatkem č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 03.10.2011.
14. Časový posun výběru zhotovitele stavby projektu "Rekonstrukce Domova pro seniory, Kamenická ul, Děčín II" nebyl v době, kdy byl přes rok ÚRR uzavřen, komplikací v neplnění harmonogramu IPRM. Předpokládali jsme, že po znovuootevření ÚRR bude již ÚOHSem rozhodnuto a stavba proběhne tak, aby byla řádně dokončena nejprve v termínu do konce roku 2014, později v termínu do konce roku 2015 - v souladu s žádostí o prodloužení IPRM do konce roku 2015 (v souladu s dopisem pod č.j. RRSZ 11228/2013 ze dne 03.10.2013, který byl městům zaslán, a kde byly prodlouženy termíny na základě usnesení č. 13/77/2013 VRR - fyzické ukončení do 01.12.2015, ukončení IPRM do 31.12.2015).

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM (souhrn):	Ano/Ne	ANO
Popis nepodstatné změny:		
<p>Oznámení o změně č. 4 ze dne 25.03.2010 a jeho doplnění ze dne 25.05.2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> - změna časového harmonogramu dílčích aktivit IPRM u všech běžících projektů - změna finančního plánu ve skupině III, opatření č. 8.1, aktivita 8.1.2 Chytrý úřad Děčín - změna financování projektů - celkové způsobilé výdaje k lednu 2010 - změna vynulování nezpůsobilých výdajů u opatření 2.1 - změna vyjmutí občerstvení u projektu Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad <p>Souhlas se změnami ze dne 20.08.2010 – vzato na vědomí.</p> <ul style="list-style-type: none"> - změna financování stavby u projektů Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum) a Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad <p>Souhlas se změnami - ze dne 20.08.2010 – bylo odsouhlaseno po nahlášení aktuálních částek po schválení daných projektů.</p> <ul style="list-style-type: none"> - změna navýšení nezpůsobilých výdajů u projektů Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání, Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity, Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí, Budova magistrátu B2 – Centrální archiv a správní agendy a Zámek Děčín – kulturně společenské centrum - změna navýšení celkových výdajů u všech běžících projektů 		

- změna nastavení termínů nových etap dle nahlášených změn na jednotlivé projekty
- změna přechodu z věcných etap na časové etapy u projektů Zámek Děčín – kulturně společenské centrum, Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání, Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí
- změna způsobilých výdajů projektu Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí

Souhlas se změnami ze dne 20.08.2010 – souhlas ve znění Dodatků č.1 k těmto projektům.

Oznámení o změně č. 6 ze dne 02.12.2010:

- o zvolení nového primátora města p. Františka Pelanta
- o zvolení nového 1. náměstka primátora města p. Pavla Sinka
- o zvolení nového 2. náměstka primátora města Mgr. Hany Cermonové
- o jmenování nového manažera IPRM Ing. Valdemara Grešíka

Souhlas se změnami ze dne 20.12.2010 – vzato na vědomí.

Oznámení o změně č. 7 ze dne 24.01.2011 a jeho doplnění ze dne 21.02.2011:

- změna celkového finančního harmonogramu IPRM
- navýšení celkových nezpůsobilých výdajů IPRM o 6 268 503,82 Kč
- ve skupině III došlo k navýšení celkového rozpočtu o částku 14 150 895,20 Kč
- došlo k navýšení částky Příspěvek Společenství o 1 haléř
- došlo ke snížení částky Ostatní zdroje o 1 haléř

Souhlas se změnami ze dne 10.03.2011 – vše vzato na vědomí.

Oznámení o změně č. 8 ze dne 22.06.2011:

- změna celkového finančního harmonogramu IPRM včetně ponížení způsobilých výdajů u opatření 1.1 a 2.1
- změna finančního harmonogramu dílčích projektů
- celkové způsobilé výdaje IPRM zůstávají beze změny. Dochází pouze k dílčím změnám na úrovni jednotlivých let
- došlo ke snížení částky Dotace RR celkem o 21 052 548,34 Kč. Konkrétně se týká projektů "Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum)", "Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad" a budoucího projektu "Rekonstrukce domova pro seniory"
- došlo ke snížení částky Dotace RR celkem v roce 2010 o 1 haléř
- došlo k dalšímu dílčímu naplnění monitorovacího indikátoru ve Skupině I a to kód indikátoru: 65/01/01, název indikátoru: Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech z výše 0,05 na výši 0,15469 m². Jedná se o dokončení dalšího hřiště u ZŠ Vrchlického
- ve skupině II u opatření 7.1 Podpora kvalitní silniční infrastruktury dochází v roce 2011 k posunu časového harmonogramu realizace a to z r. 2011 na r. 2012. Realizátorem projektu je Ústecký kraj
- žádost o schválení změn, které mají vliv na celkové IPRM, dle podaných Oznámení o změnách na jednotlivých projektech
- skupina III. Opatření 5.1 (Specifické vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb) - došlo ke změně výše alokace dle podané a schválené žádosti o dotaci do OP LZZ. Celkem jsou způsobilé výdaje ve výši 819 552,- Kč
- skupina III. Opatření 6.1 (Odbahnění zámeckého rybníka) - došlo k posunu časového harmonogramu o 1 rok
- skupina III. Opatření 8.1 (Metropolitní síť; Chytrý úřad Děčín) - došlo ke změně časového i finančního harmonogramu. Celkem jsou způsobilé výdaje za oba projekty ve výši 47 549 104,80 Kč.
- ve skupině III došlo k navýšení celkového rozpočtu o částku 2 368 656,80 Kč

Souhlas se změnami ze dne 21.09.2011 – vše vzato na vědomí.

Oznámení o změně č. 9 ze dne 06.09.2011:

- celkové způsobilé výdaje IPRM zůstávají beze změny. Dochází pouze k dílčím změnám na úrovni jednotlivých let
- došlo k přesunu CZV celkem v částce 3 913 078,34 Kč z roku 2010 do r. 2011. Z toho je 2 097 194,62 Kč krácení CZV za 2. etapu výstavby u třech projektů (Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání, Zámek Děčín - kulturně společenské centrum, Budova magistrátu B2 - centrální archiv a správní agendy) a částka 1 815 883,72 Kč byla převedena k čerpání do následující etapy projektů
- došlo ke snížení částky Dotace RR celkem v roce 2010 o 2 haléře
- došlo ke snížení částky ve sloupci Dotace RR celkem o 4 haléře
- došlo k navýšení Nezpůsobilých výdajů celkem o 6 363 630,87 Kč
- dne 10.08.2011 proběhlo veřejné projednání aktualizace IPRM (Příloha č. 2, 3, 4) - doplnění o 8. projekt - Rekonstrukce Domova pro seniory. Dále bylo projednáno na jednání RV IPRM dne 19.08.2011, v RM dne 23.08.2011 a v ZM dne 06.09.2011. Podrobné zdůvodnění dílčí změny bylo v příloze č. 1
- dne 01.07.2011 byl jmenován do funkce vedoucího odboru rozvoje Mgr. Petr Kužel
- žádost o schválení změn, které mají vliv na celkové IPRM, dle podaných Oznámení o změnách na jednotlivých projektech
- skupina III. Opatření 5.1. (Specifické vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb) - dne 11.07.2011 byla vyhlášena výzva k podání nabídek na zakázku "Specifické vzdělávání zaměstnanců CSS", byla zveřejněna na www stránkách města a www stránkách CSS, ze strany CSS byli osloveni 3 dodavatelé

Souhlas se změnami ze dne 16.01.2012 – vzato na vědomí.

Oznámení o změně č. 10 ze dne 28.11.2011:

- došlo ke zvýšení Dosažené hodnoty průběžné indikátoru 65/11/00 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem na 1 332,4 m², z hodnoty 0 m²
- žádost o doplnění dalšího tzv. projektu "pod čarou" s názvem "Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciálního vzdělávání na VOŠ a SPŠS Děčín" (aktivita) do opatření č. 9.1 Podpora vzdělávání ve vazbě na zaměstnanost, priorita Ekonomický rozvoj. Projekt měl být financován z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1, prioritní osa 7.2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
- na realizovaných projektech došlo ke snížení celkových způsobilých výdajů IPRM o 2 156 767,42 Kč. Krácená částka CZV však i nadále zůstává v rozpočtech příslušných opatřeních a v rozpočtu IPRM jako celku
- došlo ke snížení částky Dotace RR celkem o 4 haléře
- došlo ke snížení částky Dotace RR celkem v roce 2010 o 1 haléř
- došlo ke snížení částky Dotace RR celkem v opatření č. 2. Obnova veřejných ploch a zeleně o 4 haléře
- žádost o schválení změn, které mají vliv na celkové IPRM, dle podaných Oznámení o změnách na jednotlivých projektech
- oznámení u projektů Revitalizace objektu "Atlantik" (knihovna/multimediální centrum) a Plavecký areál Děčín - rozšíření kapacity změny kontaktní osoby projektu z p. Jaroslavy Sejrkové na Ing. Terezu Mancovou a změnu manažera projektu z Ing. Marty Štajnerové na Ing. Terezu Mancovou
- oznámení u projektů Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad a Zámek Děčín - kulturně společenské centrum změny manažera projektu z p. Jindřicha Drbohlava na Ing. Terezu Mancovou
- došlo k přesunu Dotace RR celkem v částce 57 897 161,24 z roku 2011 do r. 2012

Souhlas se změnami ze dne 20.01.2012 – vzato na vědomí.

Oznámení o změně č. 11 ze dne 22.10.2012:

- došlo ke zvýšení Dosažené hodnoty průběžné indikátoru 51/15/41 Počet podpořených projektů na ostatní města celkem na 6. Projekt "Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání" byl stavebně dokončen dne 25.11.2011, projekt "Revitalizace objektu "Atlantik" (knihovna/multimediální centrum)" byl stavebně dokončen dne 30.07.2012 a projekt "Zámek Děčín - kulturně společenské centrum" byl stavebně dokončen dne 30.03.2012 - příloha č. 2 Oznámení
- došlo ke zvýšení Dosažené hodnoty průběžné indikátoru 65/01/01 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem na 1,638 707 ha, Sportoviště - 0,661507 ha; Bazén - 0,453 ha; Učebny - 0,05 ha; Atlantik - 0,4742 ha. Vzhledem k tomu, že u projektu Atlantik došlo celkem k překročení tohoto indikátoru o 0,1242 ha a u projektu Sportoviště o 0,091507 ha, žádáme o navýšení celkové cílové hodnoty tohoto indikátoru o 0,215707 ha, tedy na 4,668707 ha - příloha č. 2 Oznámení
- došlo ke zvýšení Dosažené hodnoty průběžné indikátoru 65/11/00 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem na 9 846,3 m², čili o 1 332,4 m² (B2 - 1332,4, Učebny - 1210, Atlantik - 4114,5, Zámek - 3 189,4). Celkově došlo k navýšení původně schválené hodnoty 8 643,4 m² na 9 846,3 m², to je překročení o 1 202,9 m² více. Vzhledem k předpokládané schválené hodnotě tohoto indikátoru u budoucího projektu "Rekonstrukce domova pro seniory" ve výši 1 243 m² žádáme o navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru o 2 445,9 m², tedy na 11 089,3 m² - příloha č. 2 Oznámení
- došlo k přesunu Způsobilých výdajů celkem a to ke snížení v roce 2012 o 12 937 050 Kč, k navýšení v roce 2013 o 8 364 361,26 Kč a k navýšení v roce 2014 o 4 572 688,74 Kč
- došlo k přesunu Dotace RR celkem a to ke snížení v roce 2012 o 10 996 492,50 Kč, k navýšení v roce 2013 o 7 109 707,07 Kč a k navýšení v roce 2014 o 3 886 785,43 Kč
- na realizovaných projektech došlo k navýšení Nezpůsobilých výdajů celkem na částku 77 247 113,61 Kč a tím k navýšení celkových výdajů IPRM na 728 206 792,29 Kč

Souhlas se změnami ze dne 07.02.2013 – vzato na vědomí.

Oznámení o změně č. 16 ze dne 07.10.2014:

- změna příjmení kontaktní osoby na projektech
- schválení Dodatku č. 4 Smlouvy o realizaci IPRM

Souhlas se změnami ze dne 12.11.2014 – vzato na vědomí, schváleno VRR dne 22.10.2014.

Oznámení o změně č. 17 ze dne 12.12.2014:

- změna statutárního zástupce

Souhlas se změnami ze dne 07.04.2015 – vzato na vědomí, schváleno VRR dne 10.03.2015.

Dopisem ze dne 12.11.2015 oznámilo město ÚRR **nefunkčnost portálu IPRM Děčín** z důvodu cílených útoků na server (DDoS) převážně IP adres. Ani společně s hostingovou společností město není schopni zaručit plynulý a bezproblémový chod. Po 8 letech je portál velmi zastaralý a je potřeba na něj vynakládat velké úsilí pro zabezpečení a zajištění nepřetržitého provozu. Z tohoto důvodu IT oddělení Magistrátu města Děčín doporučilo portál archivovat a nadále jej nevyužívat. Pro účely publicity a informovanosti byl zřízen baner „projekty“ na oficiálních stránkách města www.mmdecin.cz. Z výše uvedených důvodů město požádalo, aby nebylo prokázání publicity požadováno na portálu iprm.mmdecin.cz.

Uvedený portál vznikl z vlastní iniciativy města v roce 2007 (www.iprm.mmdecin.cz). Fungoval až do roku 2015.

Souhlas ÚRR se změnou ze dne 21.12.2015 obdrželo město dne 22.12.2015.

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM (souhrn):	Ano/Ne	ANO
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		

Oznámení o změně č. 1 ze dne 28.05.2009:

Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje):

1. Časový harmonogram IPRM – Proti schválenému harmonogramu aktivit uvedeném ve Smlouvě o realizaci IPRM mezi RR Soudržnosti NUTS Severozápad a Statutárním městem Děčín ze dne 03.11.2008, žádáme o schválení posunutí realizace aktivit IPRM u všech dílčích aktivit. Aktualizovaný harmonogram realizační fáze je uveden v příloze č. 1 tohoto Oznámení o změně IPRM. Změny harmonogramu nastaly u následujících aktivit:

Aktivita č. 1.1.1 – původní termín fyzické realizace: 10/09 – 08/11

- nový termín fyzické realizace: 01/10 - 08/11

Aktivita č. 1.1.2 – původní termín fyzické realizace: 09/09 – 12/10

- nový termín fyzické realizace: 12/09 - 06/11

Aktivita č. 2.1.1 – původní termín fyzické realizace: 01/09 – 12/11

- nový termín fyzické realizace: 11/09 - 06/11

Aktivita č. 2.2.1 – původní termín fyzické realizace: 01/09 – 08/11

- nový termín fyzické realizace: 10/09 - 12/11

Aktivita č. 3.1.1 – původní termín fyzické realizace: 10/09 – 12/11

- nový termín fyzické realizace: 01/10 - 12/11

Aktivita č. 3.1.2 – původní termín fyzické realizace: 09/09 – 05/10

- nový termín fyzické realizace: 10/09 - 10/10

Aktivita č. 4.1.1 – původní termín fyzické realizace: 07/09 – 11/10

- nový termín fyzické realizace: 03/10 - 06/11

2. Finanční harmonogram IPRM – Proti schválenému finančnímu harmonogramu aktivit uvedeném ve Smlouvě o realizaci IPRM mezi RR Soudržnosti Severozápad a Statutárním městem Děčín ze dne 03.11.2008, žádáme o schválení nového návrhu realizační části všech aktivit IPRM. Aktualizovaný finanční harmonogram realizační fáze je uveden v příloze č. 2 tohoto Oznámení o změně IPRM. Změny ve finanční alokaci se týkají jak celkového čerpání IPRM po jednotlivých letech, tak i čerpání finančních prostředků z dotace u dílčích aktivit. Nový finanční harmonogram byl také navržen v roce 2010 na dvě období (do 30.06. a do 31.12. 2010).

Hlavní změny nastaly u následujících aktivit:

A) Část dotace ve výši 14,583 mil. Kč se přesune z aktivity 3.1.2 (Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity) na aktivitu 1.1.2 (Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum).

B) U aktivity 3.1.1 (Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí) jsou vyšší realizační náklady - 27,403 mil. Kč.

C) U aktivity 1.1.1 (Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání) jsou náklady vyšší – 63,371 mil. Kč

D) U aktivity 4.1.1 (Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy) jsou náklady vyšší – 46,5 mil. Kč

E) U aktivity 1.1.2 (Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum) jsou náklady vyšší – 168 mil. Kč.

F) U aktivity 2.2.1 (Zámek Děčín - kulturně společenské centrum) jsou náklady vyšší – 160 mil. Kč.

G) Naopak u aktivity 3.1.2 (Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity) klesly náklady na 55,695 mil. Kč.

3. Změna obsahového a věcného zaměření aktivit:

A) 3.1.1 (Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí) – V rámci této aktivity byly oproti původnímu popisu aktivity v dokumentu IPRM realizovány následující aktivity - **ZŠ Vrchlického** (Tribuny u sportovního hřiště, Osvětlení stávajícího hřiště, Sportovní hřiště II, Dětské hřiště, Komerový systém a Sociální zařízení pro sportovce + šatny), **ZŠ Kamenická** (Povrch hřiště, Osvětlení hřiště, Oplocení hřiště, Tribuna, Dětské hřiště, Komerový systém a Sociální zařízení). Nově v této aktivitě jsou zahrnuty dílčí aktivity u ZŠ Komenského, které se v původním dokumentu IPRM nevyskytovaly. Jedná se o následující dílčí aktivity - **ZŠ Komenského** (Krytá tribuna se

zázemím, Oplocení, Odvodnění plochy, Víceúčelový povrch a vybavení sportoviště a Kamerový systém).

B) 1.1.1 (Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání) - V rámci této aktivity nebyly realizovány dílčí aktivity: *nástavba auly ZŠ Kamenická a využití bývalého krytu při ZŠ Vrchlického.*

Indikátory nastavené ve Smlouvě o realizaci IPRM se nezměnili!

Souhlas s podstatnými změnami ze dne 09.06.2009 – souhlas. Změny vyžadovaly uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 16.12.2009.

Oznámení o změně č. 2 ze dne 26.11.2009:

Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje):

1. Časový harmonogram IPRM – Proti schválenému harmonogramu aktivit uvedeném ve Smlouvě o realizaci IPRM a v Dodatku č. 1 Smlouvy o realizaci IPRM mezi RR Soudržnosti NUTS II Severozápad a Statutárním městem Děčín, žádáme o schválení posunutí realizace aktivit IPRM u některých dílčích aktivit. Aktualizovaný harmonogram realizační fáze je uveden v příloze č. 1 tohoto Oznámení o změně IPRM. Změny harmonogramu nastaly u následujících aktivit:

- Aktivita č. 2.2.1 – nový termín fyzické realizace: **01/10 - 12/11**
- Aktivita č. 3.1.1 – nový termín fyzické realizace: **01/10 - 10/11**
- Aktivita č. 3.1.2 – nový termín fyzické realizace: **03/10 - 11/10**

2. Finanční harmonogram IPRM – Proti schválenému finančnímu harmonogramu aktivit uvedeném ve Smlouvě o realizaci IPRM a v Dodatku č. 1 Smlouvy o realizaci IPRM mezi RR Soudržnosti NUTS II Severozápad a Statutárním městem Děčín, žádáme o schválení nového návrhu realizační části všech aktivit IPRM. Aktualizovaný finanční harmonogram realizační fáze je uveden v příloze č. 2 tohoto Oznámení o změně IPRM. Změny ve finanční alokaci se týkají jak celkového čerpání IPRM po jednotlivých letech, tak i čerpání finančních prostředků z dotace u dílčích aktivit. Nový finanční harmonogram byl navržen v roce 2010 na dvě období (do 30.06. a do 31.12.2010). Čerpání dotace u některých aktivit se předpokládalo ve druhé polovině roku 2010 a kontinuálně dle uzavřených etap projektů došlo k čerpání financí i v roce 2012.

Souhlas s podstatnými změnami - schváleno VRR dne 11.12.2009. Tyto změny vyžadovaly uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 16.12.2009.

Oznámení o změně č. 3 ze dne 04.02.2010:

- výměna projektu "pod čarou" "Akademie volného času" za nový projekt "pod čarou" "Chytrý úřad Děčín" do struktury IPRM, jehož realizátorem bylo statutární město Děčín. Tento projekt měl být financován v rámci OPLZZ, kde byla vyhlášena výzva č. 53. k předkládání GP v oblasti podpory 4.1 – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy – Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy. V souvislosti s přípravou projektu žádalo město o doplnění tohoto projektu do struktury IPRM Děčín - zóna "Centrum" do opatření č. 8.1 Podpora komunikační infrastruktury ve veřejné správě, jako nová aktivita č. 8.1.2 (číslování dle IPRM Děčín - zóna "Centrum"). Projekt byl připraven k podání jako žádost o dotaci v lednu/únoru 2010. Projekt "Akademie volného času" byl vyřazen včetně všech dopadů (finančních a monitorovacích). Projekt "Chytrý úřad Děčín" - předpoklad realizačních nákladů je 5 mil Kč, monitorovací indikátory uvedeny červeně v tbl. Monitorovací indikátory - Skupina III.
- změna manažera IPRM Děčín - zóna "Centrum" z Ing. Vladislava Rašky, primátora města na pana Ivana Vepřeka, 2. náměstka primátora. Primátor města zůstává i nadále řádným členem

ŘV s hlasovacím právem.

Souhlas se podstatnými změnami ze dne 07.04.2010 – schváleno VRR dne 05.03.2010 usnesením č. 23/39/2010. Tyto změny nevyžadovaly uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 03.06.2011.

Oznámení o změně č. 4 ze dne 25.03.2010 a jeho doplnění ze dne 25.05.2010:

- stažení projektové žádosti před podpisem Smlouvy projektu Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum) a odstoupení od Smlouvy projektu Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad
- přesun 50 mil. Kč z opatření 2.1 do opatření 1.1
- změna monitorovacích indikátorů u skupiny II (ostatní oblasti podpory ROP SZ)

Souhlas se změnami ze dne 20.08.2010 – vzato VRR na vědomí usnesením č. 7/42/2010 ze dne 18.06.2010.

Oznámení o změně č. 5 ze dne 19.10.2010 a jeho doplnění ze dne 03.11.2010:

- došlo k dílčím změnám celkových způsobilých výdajů IPRM na úrovni jednotlivých let a celková částka dotace činí aktuálně 561,99999942 mil. Kč
- došlo k navýšení celkových nezpůsobilých výdajů IPRM
- u projektu Zámek Děčín - kulturně společenské centrum - původně plánováno vybudování restaurace, z důvodu neefektivního využití stravovacího zařízení - změna na catering
- u projektu Zámek Děčín - kulturně společenské centrum - nový termín realizační části: 10/07-02/10 (původně 11/08 - 09/09), nový termín fyzické realizace 02/10 - 03/2012 (původně 1/10 - 12/11)
- došlo ke změně celkového finančního harmonogramu IPRM

Souhlas se změnami ze dne 04.11.2010 – souhlas ve znění přílohy souhlasu.

Oznámení o změně č. 8 ze dne 22.06.2011:

- změna u opatření 1.2 a aktualizovaný finanční plán
- žádost o schválení zařazení nového opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury do Cíle 1, který byl v brzké době doplněn o sociální infrastrukturu, a o zařazení nového projektu (aktivity) do tohoto opatření s předběžným názvem "Rekonstrukce domova pro seniory". Tím dochází k navýšení indikátoru (kód 51/15/41 Počet podpořených projektů na ostatní města) z počtu 7 na počet 8
- žádost o přesun finanční částky z opatření 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně do opatření 1.1 Zlepšení technického a materiálního vybavení pro zvýšení konkurenceschopnosti v částce 13 938 566,02 Kč
- schválením projektu "Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad" došlo ke snížení indikátoru 65/01/01 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech na celém IPRM ze schválené cílové hodnoty 7 ha na 4,5 ha, čili celkem o 2,5 ha. Částka 4,5 ha je vypočtena nasčítáním tohoto indikátoru plochy u všech sedmi dosud realizovaných dílčích projektů IPRM. Původní předpoklad tohoto indikátoru u projektu "Park" byl ve výši 6,8 ha, nyní je dle schváleného projektu a dle smlouvy o dotaci na tento projekt ve výši 3,03 ha. Tato skutečnost měla vliv na snížení tohoto indikátoru za celé IPRM
- naopak realizací všech projektů IPRM došlo ke splnění indikátoru 65/11/00 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem na celém IPRM několikanásobně více, neboť schválená cílová hodnota je 500 m² a realizováno bylo 8 500 m², čili celkem o 8 000 m² více. Tato skutečnost nastane v případě schválení změny hodnoty indikátorů na projektu "Plavecký areál Děčín - rozšíření kapacity" (viz popis dále) a v případě schválení doplnění 8. projektu IPRM "Rekonstrukce domova pro seniory", kde je plánovaná revitalizace ve velikosti plochy objektů 1 150 m².
- žádost o schválení nižší cílové hodnoty indikátoru 65/01/01 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech v IPRM (ze schválené cílové hodnoty 7 ha) na 4,0 ha, čili celkem snížení o 3 ha – odůvodněno tím, že realizací IPRM dojde k několikanásobnému navýšení revitalizované plochy objektů, která se odráží v indikátoru 65/11/00. Další

skutečností je fakt, že městu byla snížena dotace o příspěvek státního rozpočtu a tudíž by neměl ROP vyžadovat plnění indikátorů v původně zaslíbené výši. Dalším argumentem pro snížení hodnoty tohoto indikátoru je skutečnost, že město dosud nemá zaslíbené finanční prostředky v plné výši.

Souhlas se změnami ze dne 16.01.2012 – schváleno VRR dne 19.12.2011 usnesením č. 26/56/2011.

Oznámení o změně č. 9 ze dne 06.09.2011:

- došlo ke zvýšení cílové hodnoty indikátoru 65/11/01 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů městech v IPRM (ze schválené cílové hodnoty 500 m²) na 8 643,4 m², čili celkem navýšeno o 8 143,4 m². V této hodnotě je započítán i nový 8. projekt IPRM "Rekonstrukce domova pro seniory" v hodnotě indikátoru plochy objektů 1 243 m²
- došlo k celkovému posunutí realizace IPRM Děčín - zóna Centrum do roku 2014. Žádost o prodloužení doby realizace IPRM do r. 2014
- žádost o začlenění nového opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury do IPRM v rámci kterého došlo k realizaci projektu/aktivity "Rekonstrukce Domova pro seniory"
- žádost o přesun finanční částky z opatření 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně do opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury v částce 13 938 566,02 Kč. Zároveň žádost o přesun finanční částky z opatření 1.1 Zlepšení technického a materiálního vybavení pro zvýšení konkurenceschopnosti do opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury v částce 55 725 978,33 Kč. Celkem bylo přesunuto do opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury 69 664 544,35 Kč

Souhlas se změnami ze dne 16.01.2012 – schváleno VRR dne 19.12.2011 usnesením č. 26/56/2011.

Oznámení o změně č. 10 ze dne 28.11.2011:

- došlo k přesunu CZV celkem v částce 2 293 027,02 Kč z roku 2011 do r. 2012
- žádost o posun termínu ukončení fyzické realizace projektu Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání z 29.10.2011 na 31.01.2012 a podání poslední MZ a ŽOP z původního termínu 29.10.2011 na 28.2.2012
- došlo k přesunu Dotace RR celkem v částce 57 897 161,24 z roku 2011 do r. 2012

Souhlas se změnami ze dne 20.01.2012.

- došlo ke snížení Nezpůsobitelných výdajů celkem o 4 675 242,66 Kč

Řešeno s následujícím Oznámením o změně č. 11. Souhlas se změnami č. 11 ze dne 07.02.2013 – vzato na vědomí.

Oznámení o změně č. 11 ze dne 22.10.2012:

- žádost o schválení změny, která spočívá ve vyřazení projektu "pod čarou" ze Skupiny II – ostatní oblasti podpory ROP SZ "Silniční propojení přístavu Děčín - Loubí a Děčín - Terminál" z IPRM, neboť se jej nepodařilo investorovi, Ústeckému kraji, zařadit do žádného z jeho rozvojových programů, proto není schopen jej zrealizovat do konce roku 2014. Městu byla tato skutečnost oznámena dopisem dne 11.06.2012 - příloha č. 3 Oznámení. S tím souvisí i vyřazení opatření č. 7.1 z IPRM a snížení indikátorů IPRM:
- kód indikátoru 51/11/00 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) z cílové hodnoty 1 na hodnotu 0
- kód indikátoru 61/01/01 Délka nových silnic II. a III. třídy z cílové hodnoty 1,3 na hodnotu 0.

- žádost o schválení změn, které mají vliv na celkové IPRM, dle podaných Oznámení o změnách na jednotlivých projektech

Souhlas se změnami ze dne 07.02.2013 – souhlas. Změny byly zapracovány do Dodatku č. 4 Smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 22.10.2014.

RMZ č. 6 za rok 2012 ze dne 25.04.2013:

- město žádalo o vyřazení projektu „pod čarou“ ve Skupině III. Opatření 8.1 (8.1.2 Chytrý úřad Děčín, realizační náklady celkem 6 849 104,80 Kč), na který nebyla získána dotace v r. 2010, byl pro administrativní chybu vyřazen z dalšího hodnocení. Město se rozhodlo, že jej již nebude opětovně podávat, neboť již nyní není tento projekt aktuální a vycházel z něho jiný projekt, jehož realizace letos končí. Po vyřazení tohoto projektu byl rozpočet tohoto opatření pouze ve výši 40 700 000,- Kč. Před touto změnou byly způsobilé výdaje za oba projekty v Opatření 8.1 ve výši 47 549 104,80 Kč.
- U projektu Metropolitní síť (Opatření č. 8.1.1) - došlo ke změně časového i finančního harmonogramu; realizační náklady celkem 40 700 000,- Kč). Projekt byl podán městem v roce 2010 do Výzvy č. 09 do IOP, rozpis realizace: r. 2012: 4 700 000,- Kč; r. 2013: 18 000 000,- Kč; r. 2014: 18 000 000,- Kč. Dopisem MMR ČR z prosince 2012 bylo městu oznámeno uvolnění finančních prostředků na realizaci tohoto projektu. Vzhledem k časové prodávě ze strany poskytovatele dotace bylo nutno zaktualizovat data v žádosti o poskytnutí dotace a studii proveditelnosti.
- město žádalo o vyřazení projektu „pod čarou“ ve Skupině III. Opatření 9.1 (Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciálního vzdělávání na VOŠ a SPŠS Děčín, rozpočet projektu: 7 981 819,90. Kč) termín realizace: od 01.06.2012 do 28.02.2014. Žádost o dotaci byla podána v 11/2011, plán čerpání prostředků z OPVK: 01.06.2012 – 2 400 348,- Kč; 03.09.2012 – 1 100 000,- Kč; 01.03.2013 – 1 450 000,- Kč; 02.09.2013 – 1 300 000,- Kč; 28.02.2014 – 1 731 471,90 Kč. Posléze byla tato žádost vyřazena z finanční podpory OPVK.

Schválení RMZ ze dne 13.06.2013, usnesením č. 15/73/2013 VRR regionu soudržnosti SZ dne 04.06.2013.

Oznámení o změně č. 12 ze dne 03.02.2014:

- žádost o prodloužení IPRM do konce roku 2015, v souladu s dopisem pod č.j. RRSZ 11228/2013 ze dne 03.10.2013, který byl městem zaslán, a kde jsou prodlouženy termíny na základě usnesení č. 13/77/2013 VRR - fyzické ukončení do 01.12.2015, ukončení IPRM do 31.12.2015.

Souhlas se změnami ze dne 07.02.2014 – souhlas. Změny byly zapracovány do Dodatku č. 4 Smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 22.10.2014.

Oznámení o změně č. 13 ze dne 03.02.2014:

- žádost o přesun finančních prostředků z důvodu úspory a korekcí na opatřeních 1.1 Zlepšení technického a materiálního vybavení pro zvýšení konkurenceschopnosti, 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury, 2.2 Plnohodnotné využití kulturní památky města, 3.1 Revitalizace sportovišť školských zařízení a 4.1 Zkvalitnění služeb magistrátu města Děčín do opatření 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně v celkové výši 10 754 042,- Kč
- zařazení nových aktivit/projektů do opatření 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně – Revitalizace nádvoří děčínského zámku a Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I
- změna hodnoty monitorovacího indikátoru u skupiny I 51/15/41 Počet podpořených projektů na ostatní města z hodnoty 8 na hodnotu 10
- změna hodnoty monitorovacího indikátoru u skupiny I 65/01/01 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech z hodnoty 4,668707 ha na hodnotu 9,633707 ha na základě propočtu na jednotlivé dílčí projekty pro provedené změny

Souhlas se změnami ze dne 24.03.2014 – souhlas. Změny byly zapracovány do Dodatku č. 4 Smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 22.10.2014.

RMZ č. 7 za rok 2013 ze dne 25.04.2014:

- město žádalo o schválení posunu CZV a dotace RR u opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury z let 2013 a 2014 do let 2014 a 2015 - důvodem byl posun začátku stavby projektu "Rekonstrukce Domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195", ke kterému došlo z důvodu odvolání jednoho účastníka VŘ na ÚOHS Brno a dosud nebylo tímto úřadem

rozhodnuto.

- město žádalo o vyřazení projektu pod čarou ve Skupině III. Opatření 8.1. (Metropolitní síť) z IPRM, neboť v říjnu 2013 zastupitelstvo města rozhodlo odstoupit od realizace projektu z důvodu značné finanční zátěže pro město Děčín zejména v roce 2015. Po vyřazení tohoto projektu byl rozpočet tohoto opatření 0 Kč. O vyřazení z IPRM ze stejných důvodů bylo duplicitně požádáno i v Oznámení o změně č. 13 z 10.03.2014.

Schválení RMZ ze dne 18.07.2014, usnesením č. 13/87/2014 VRR regionu soudržnosti SZ dne 10.06.2014.

Oznámení o změně č. 14 ze dne 14.07.2014:

- zařazení nového projektu Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 775/195
- změna hodnoty monitorovacího indikátoru u skupiny I 51/15/41 Počet podpořených projektů na ostatní města z hodnoty 10 na hodnotu 11
- změna hodnoty monitorovacího indikátoru u skupiny I 65/01/01 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech z hodnoty 9,633707 ha na hodnotu 9,933707 ha na základě propočtu na jednotlivé dílčí projekty
- změna hodnoty monitorovacího indikátoru u skupiny I 65/11/00 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem z hodnoty 11 089,3 m² na hodnotu 12 713,3 m² na základě propočtu na jednotlivé dílčí projekty
- přesun finančních prostředků (způs.výd.) z důvodu úspory na opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury do opatření 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně v celkové výši 15 736 836,68 Kč a s tím související přesun dotace RR
- přesun způsobilých výdajů celkem a s tím související přesun dotace RR v jednotlivých letech
- navýšení nezpůsobilých výdajů v opatření 1.2, 2.1 a s tím související navýšení celkových výdajů IPRM
- navýšení celkových výdajů IPRM o 2 024 972,22 Kč

Souhlas se změnami ze dne 04.09.2014 – souhlas, schváleno VRR dne 11.08.2014. Změny byly zapracovány do Dodatku č. 4 Smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 22.10.2014.

Oznámení o změně č. 15 ze dne 21.08.2014:

- přesuny finančních prostředků a aktualizace rozpočtu

Souhlas se změnami ze dne 12.11.2014 – souhlas, schváleno VRR dne 22.10.2014. Změny byly zapracovány do Dodatku č. 4 Smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 22.10.2014.

Oznámení o změně č. 16 ze dne 07.10.2014:

- zařazení nového projektu "Revitalizace zázemí zámeckého areálu" do IPRM do opatření 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně do IPRM

Souhlas se změnami ze dne 12.11.2014 – souhlas, schváleno VRR dne 22.10.2014. Změny byly zapracovány do Dodatku č. 5 Smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 21.10.2015.

Oznámení o změně č. 17 ze dne 12.12.2014:

- navýšení indikátorů 51/15/41 a 65/01/01

Souhlas se změnami ze dne 07.04.2015 – souhlas, schváleno VRR dne 10.03.2015. Změny byly zapracovány do Dodatku č. 5 smlouvy o realizaci IPRM, který byl podepsán dne 21.10.2015.

RMZ č. 8 za rok 2014 ze dne 24.04.2015:

- město žádalo o navýšení Způsobilých výdajů celkem u opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury z částky 52 414 413,16 Kč na 52 461 610,14 Kč, to je o 44 196,98 Kč. Důvodem byl skutečný rozpočet projektu "Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 775/195" po VŘ oproti předpokládané částce CZV 7,2 mil. Kč, která byla uvedena v Oznámení o změně v IPRM č. 14 ze dne 14.07.2014.
- ze stejného důvodu město žádalo o navýšení Dotace RR Celkem u opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury z částky 44 554 801,18 Kč na 44 592 368,27 Kč, to je o 37 567,09 Kč,

obojí přesunem z opatření 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně.
Schválení RMZ ze dne 17.06.2015, usnesením č. 18/97/2015 VRR regionu soudržnosti SZ dne 08.06.2015.

RMZ č. 9 za rok 2015 ze dne 30.05.2016:

- žádost o schválení navýšení cílové hodnoty tohoto monitorovacího indikátoru kódu 65/01/01 - Skupina I, kde došlo k navýšení Cílové hodnoty indikátoru z hodnoty 10,203707 ha na hodnotu 10,323707 ha, jednalo se o navýšení o 0,12 ha. Stejnou hodnotu má nyní i Dosažená hodnota (průběžná) tohoto indikátoru. Ke změně hodnot došlo u posledních realizovaných projektů - "Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I" o 0,03 ha, "Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195" o 0,05 ha a "Revitalizace zázemí zámeckého areálu" - o 0,04 ha. Důvodem změny hodnot bylo přesné geometrické zaměření plochy po realizaci projektů. Přesné údaje byly uvedeny v tbl. v Příloze č. 6 RMZ.
- žádost o vyřazení indikátorů kód 15/01/15 a kód 15/21/05 ze Skupiny III – ostatní operační programy. Indikátor 15/01/15 Podíl lokálních sítí zapojených do KIVS (komunikační infrastruktura veřejné správy) a indikátor 15/21/05 Snížení administrativního zatížení se vztahovaly k projektu 8.1.1 Metropolitní síť v rámci opatření 8.1 - Podpora komunikační infrastruktury ve veřejné správě IPRM. Projekt měl být financován z IOP, priority 2- Zavádění ICT v územní veřejné správě. V monitorovací zprávě o postupu realizace IPRM v r. 2013 město Děčín žádalo o vyřazení projektu „Metropolitní síť“ pod čarou z IPRM. Tato Monitorovací zpráva byla usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 13/87/2014 ze dne 10.06.2014 schválena.
- město oznámilo změnu Dosažené hodnoty (průběžné) u monitorovacího Indikátoru 49.12.04 Počet podpořených projektů z nuly na 1. Tento indikátor se vztahuje k aktivitám 5.1.1 Specifické Vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb. Projekt byl financován z OP LZZ (výzva 66), období realizace 5/2011 – 5/2013.
- žádost o vyřazení monitorovacího indikátoru kód 07/45/00 ze Skupiny III – ostatní operační programy. Indikátor 07/45/00 Počet podpořených organizací – celkem se vztahuje k projektům OPVK, ale ty obsahem IPRM nikdy nebyly
- žádost o snížení Způsobilých výdajů celkem u opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury z částky 52 461 610,14 Kč na 48 919 190,04 Kč, to je o 3 542 420,10 Kč. Důvodem byl skutečný rozpočet projektu "Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195" po ukončení jeho realizace.
- žádost o snížení Dotace RR Celkem u opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury z částky 44 592 368,27 Kč na 41 581 311,20 Kč, to je o 3 011 057,07 Kč. Důvodem je skutečný rozpočet projektu "Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195".
- žádost o snížení Způsobilých výdajů celkem u opatření 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně z částky 93 121 787,38 Kč na 88 140 130,15 Kč, to je o 4 981 657,23 Kč. Důvodem jsou skutečné rozpočty projektů "Revitalizace nádvoří děčínského zámku", "Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I" a "Revitalizace zázemí zámeckého areálu".
- žádost o snížení Dotace RR Celkem u opatření 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně z částky 79 153 519,08 Kč na 74 918 345,56 Kč, to je o 4 235 173,52 Kč. Důvodem byly skutečné rozpočty projektů "Revitalizace nádvoří děčínského zámku", "Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I" a "Revitalizace zázemí zámeckého areálu".

Schválení RMZ ze dne 30.06.2016, usnesením č. 18/109/2016 VRR regionu soudržnosti SZ dne 28.06.2016.

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM – <u>Dodatek č. 1 Smlouvy o realizaci IPRM</u>	
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	04/12/2009
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany	
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:	12/12/2009

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM - <u>Dodatek č. 2 Smlouvy o realizaci IPRM</u>	
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	30/05/2011
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany	
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:	03/06/2011

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM - <u>Dodatek č. 3 Smlouvy o realizaci IPRM</u>	
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	29/02/2012
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany	
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:	19/03/2012

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM - <u>Dodatek č. 4 Smlouvy o realizaci IPRM</u>	
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	14/10/2014
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany	
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:	22/10/2014

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM - <u>Dodatek č. 5 Smlouvy o realizaci IPRM</u>	
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	16/10/2015
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany	
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:	21/10/2015

10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Indikátor projektu	Měrná Jednotka	Plánované množství dle Smlouvy	Skutečnost za monitorované období	Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období	Předpoklad na další monitorovací období	Poznámka
51/15/41	počet	12	12	12	12	12 projektů
65/01/01	ha	10,203 707	10,323 707	10,323 707	10,323 707	Sportoviště - 0,661507; Bazén - 0,453; Učebny - 0,05; Atlantik - 0,4742; Park - 7,3450; Nádvoří zámku - 0,34; Tyršova ul. - 0,34; Prostor za Domovem - 0,35; Zázemí zámku - 0,31ha.
65/11/00	m ²	12 713,3	12 713,3	12 713,3	12 713,3	Učebny - 1210; Atlantik - 4114,5; Zámek 3189,4; B2 - 1332,4; Domov pro seniory - 2 867 m ²
07/42/70	počet	2	2	2	2	ÚP, OHK

Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:

Monitorovací indikátory - Skupina I – došlo k navýšení Cílové hodnoty indikátoru kódu **65/01/01** z hodnoty **10,203707 ha** na hodnotu **10,323707 ha**, jedná se o navýšení o **0,12 ha**. Stejnou hodnotu má nyní i Dosažená hodnota (průběžná) tohoto indikátoru. Ke změně hodnot došlo u posledních realizovaných projektů - "Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I" o 0,03 ha, "Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195" o 0,05 ha a "Revitalizace zázemí zámeckého areálu" - o 0,04 ha. Důvodem změny hodnot bylo přesné geometrické zaměření plochy po realizaci projektů. Tato změna byla schválena Usnesením č. 18/109/2016 Výboru regionální rady regionu soudržnosti SZ dne 28.06.2016.

Zdroje dat pro monitorovací indikátory:

51/15/41 – schválení závěrečné monitorovací zprávy jednotlivých projektů – zaslané avízo o platbě
65/01/01 - přesné geometrické zaměření plochy po realizaci projektů
65/11/00 – přesné geometrické zaměření plochy po realizaci projektů
07/42/70 - Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM v r. 2015 – plnění partnerských smluv - Partneri IPRM (OHK Děčín a ÚP Děčín) se podíleli na realizaci IPRM v souladu s uzavřenými Dohodami o spolupráci v rámci ROP Severozápad - viz. Prohlášení o realizovaném partnerství, v Příloze č. 4 a 5 bez příloh, neboť tyto již byly předloženy s RMZ č. 9 (za rok 2015) v Příloze č. 7 a 8, Souhlas s RMZ ze dne 30.06.2016 - Monitorovací zpráva byla schválena Usnesením č. 18/109/2016 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dne 28.06.2016.

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:
Problematika rovných příležitostí byla řešena především v souvislosti s vypsáním výběrových řízení na zhotovitele staveb.
Udržitelný rozvoj:
Princip udržitelného rozvoje byl řešen u každého dílčího projektu samostatně. Protože součástí IPRM byly investiční projekty, bylo nutné každý projekt předkládat v rámci IPRM posoudit z hlediska vlivu na životní prostředí. Veškeré stavební práce byly vykonávány tak, aby se zaměřily na omezení vzniku rizikových škodlivin (hluk, prach, znečištění vozovek a likvidace odpadů ze stavebních úprav). Stavby neovlivnily klimatické poměry, ovzduší, nekontaminovaly půdu ani nenarušily stabilitu ekosystému.

12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

Partneři IPRM (OHK Děčín a ÚP Děčín) se podíleli na realizaci IPRM v souladu s uzavřenými Dohodami o spolupráci v rámci ROP Severozápad - viz. Prohlášení o realizovaném partnerství – v Příloze č. 4 a 5 bez příloh, neboť tyto přílohy již byly předloženy s RMZ č. 9 (za rok 2015) v Příloze č. 7 a 8, Souhlas s RMZ ze dne 30.06.2016 - Monitorovací zpráva byla schválena Usnesením č. 18/109/2016 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dne 28.06.2016.
--

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů:		531 996 808,64 Kč
V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění:		
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů:	12 projektů	530 030 239,77 Kč

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 Severozápad prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Závěrečné zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM byl realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM byl realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	Mgr. Marie Blažková
Funkce v organizaci:	primátorka města
Místo a datum:	21.10.2016
Podpis a razítko
Poznámky	

***) Pokud Závěrečná zpráva o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Závěrečné zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM.**

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Ne)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Závěrečné zprávy o postupu realizace IPRM* (viz poznámka) výše)	NE
2	Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.) - Přehled indikátorů jednotlivých projektů	ANO
3	Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně)	ANO
4	Přehled termínů u jednotlivých projektů	ANO
5	Prohlášení o realizovaném partnerství - OHK	ANO
6	Prohlášení o realizovaném partnerství - ÚP	ANO
7	Získaná dotace – jednotlivé projekty	ANO

Přehled indikátorů jednotlivých projektů

1	2	3	4	5	6	7
Počet projektů	Opatření		Počet podpořených projektů na ostatní města - <u>51/15/41</u>	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech - <u>65/01/01</u>	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem - <u>65/11/00</u>	Počet zapojených partnerů - <u>07/42/70</u> (ÚP, OHK)
	1.1	Zlepšení technického a materiálního vybavení pro zvyšování konkurenceschopnosti				
1	A 1.1.1	Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání	1	0,050000	1 210	
2	A 1.1.2	Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum)	1	0,474200	4 114,5	
	1.2	Rekonstrukce sociální infrastruktury				
3	A 1.2.1	Rekonstrukce Domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195	1	0	2 867	
4	A 1.2.2	Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195	1	0,350000	0	
	2.1	Obnova veřejných ploch a zeleně				
5	A 2.1.1	Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad	1	7,345000	0	
6	A 2.1.2	Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I	1	0,340000	0	
7	A 2.1.3	Revitalizace zázemí zámeckého areálu	1	0,310000	0	
8	A 2.1.4	Revitalizace nádvoří děčínského zámku	1	0,340000	0	
	2.2	Plnohodnotné využití kulturní památky města				
9	A 2.2.1	Zámek Děčín - kulturně společenské centrum	1	0	3 189,4	
	3.1	1				
10	A 3.1	Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí	1	0,661507	0	
11	A 3.2	Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity	1	0,453000	0	
	4.1	1332,4				
12	A 4.1.1	Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy	1	0	1 332,4	
	součet		12	10,323707	12 713,30	2

Protokoly o předání a převzetí prací a protokoly o provedených zkouškách byly předkládány průběžně při ukončení jednotlivých projektů.

Prohlášení o realizovaném partnerství (indikátor č. 07/42/70 - ÚP, OHK) jsou v příloze č. 4., bez příloh, neboť vše již bylo předloženo s RMZ č. 9.

Finanční plán IPRM

Měna: CZK

Skupina I – pouze oblast podpory 1.1 ROP SZ

Číslo a název opatření		Rok								Způsobilé výdaje celkem	Dotace RR celkem	Nezpůsobilé výdaje celkem
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
1.1 Zlepšení technického a materiálního vybavení pro zvýšení konkurenceschopnosti	Způsobilé výdaje	0,00	0,00	11 314 307,49	56 742 525,14	46 132 836,85	89 548 405,44	0,00	0,00	203 738 074,92	x	
	Dotace RR	0,00	0,00	8 419 742,67	43 716 759,14	39 212 911,32	75 193 926,24	0,00	0,00	x	166 543 339,37	25 042 940,80
1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury	Způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 943 159,70	23 961 868,39	48 905 028,09	x	
	Dotace RR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 591,90	41 304 414,65	x	41 696 006,55	10 126 118,80
2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně	Způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	20 241 767,61	0,00	43 125 344,37	614 618,66	22 885 424,05	86 867 154,69	x	
	Dotace RR	0,00	0,00	0,00	17 205 502,46	0,00	36 656 542,69	522 425,86	19 452 610,33	x	73 837 081,34	9 280 056,20
2.2 Pinohodnotné využití kulturní památky města	Způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	106 977 681,94	0,00	50 347 064,00	0,00	0,00	157 324 745,94	x	
	Dotace RR	0,00	0,00	0,00	98 954 355,78	0,00	46 571 034,20	0,00	0,00	x	145 525 389,98	24 105 167,81
3.1 Revitalizace sportovišť školských zařízení	Způsobilé výdaje	0,00	0,00	7 870 376,78	68 391 582,39	15 983 146,85	6 432 529,82	0,00	0,00	98 677 635,84	x	
	Dotace RR	0,00	0,00	7 280 098,51	45 283 628,67	9 589 888,11	5 950 090,08	0,00	0,00	x	68 103 705,37	30 330 591,08
4.1 Zkvalitnění služeb Magistrátu města Děčín	Způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	41 916 992,40	0,00	1 985 367,94	0,00	0,00	43 902 360,34	x	
	Dotace RR	0,00	0,00	0,00	33 727 250,42	0,00	1 597 466,74	0,00	0,00	x	35 324 717,16	4 375 366,14
Způsobilé výdaje celkem	x	0,00	0,00	19 184 684,27	294 270 549,48	62 115 983,70	191 703 311,54	25 557 778,36	46 847 292,44	639 414 999,82	x	
Dotace RR celkem	x	0,00	0,00	15 699 841,18	238 887 496,47	48 802 799,43	166 193 969,95	914 017,76	60 757 024,98	x	531 030 239,77	x
Nezpůsobilé výdaje celkem						x						103 260 240,83
Skupina I - celkové výdaje IPRM					x							742 675 240,65

Skupina II – ostatní oblasti podpory ROP SZ	Způsobilé výdaje	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Způsobilé výdaje celkem	Nezpůsobilé výdaje celkem
opatření č. 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Způsobilé výdaje celkem	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Nezpůsobilé výdaje celkem						x					0
Skupina II celkem					x						0
Skupina III – ostatní operační programy	Způsobilé výdaje	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Způsobilé výdaje celkem	Nezpůsobilé výdaje celkem
opatření č. 5.1		0,00	0,00	0,00	210 682,00	255 586,00	280 902,00	19 555,20	0,00	766 725,20	0
Způsobilé výdaje celkem	x	0,00	0,00	0,00	210 682,00	255 586,00	280 902,00	19 555,20	0,00	766 725,20	x
Nezpůsobilé výdaje celkem						x					0,00
Skupina III celkem					x						766 725,20

světle modře podbarvená pole - součtová

Částka Dotace RR byla získána z oznamovacích dopisů o finančním ukončení projektů a dle účetnictví.

POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

(včetně výčtu schválených monitorovacích zpráv dílčích projektů IPRM řídícím orgánem za monitorované období)

Vzhledem k ukončené realizaci všech projektů IPRM žádáme o úpravu Finančního plánu IPRM takto:

Žádáme o snížení Způsobilých výdajů celkem u opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury z částky 48 919 190,04 Kč na 48 905 028,09 Kč, to je o 14 161,95 Kč. Jedná se o částky sdělené městu Děčín Úřadem RR v Oznamovacích dopisech o finančním ukončení projektů - "Rekonstrukce Domova pro seniory, Žádáme o navýšení Dotace RR Celkem u opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury z částky 41 581 311,20 Kč na 41 696 006,55 Kč, to je o 14 161,95 Kč. Jedná se o částky sdělené městu Děčín Úřadem RR v Oznamovacích dopisech o finančním ukončení projektů - "Rekonstrukce Domova pro seniory, Děčín II, Žádáme o snížení Způsobilých výdajů celkem u opatření 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně z částky 88 140 130,15 Kč na 86 867 154,69 Kč, to je o 1 272 975,46 Kč. Jedná se o částky sdělené městu Děčín Úřadem RR v Oznamovacích dopisech o finančním ukončení projektů v tomto opatření. Žádáme o snížení Dotace RR Celkem u opatření 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně z částky 74 918 345,56 Kč na 73 837 081,34 Kč, to je o 1 081 264,22 Kč. Jedná se o částky sdělené městu Děčín Úřadem RR v Oznamovacích dopisech o finančním ukončení projektů v tomto opatření.

Došlo ke snížení Způsobilých výdajů celkem v r. 2015 o 1 287 137,41 Kč a ke snížení Dotace RR Celkem v r. 2015 o 966 568,87 Kč.

Tím pádem došlo ke snížení částky Způsobilých výdajů celkem o 1 287 137,41 Kč a ke snížení částky Dotace RR Celkem o 966 568,87 Kč.

V roce 2015 došlo k navýšení Nezpůsobilých výdajů celkem o 3 298 096,49 Kč.

Poslední část dotace u projektu "Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195" ve výši 6 082 630,59 Kč byla městu proplacena až v r. 2016.

Poslední část dotace u projektu "Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně P" ve výši 7 602 292,07 Kč byla městu proplacena až v r. 2016.

Poslední část dotace u projektu "Revitalizace zázemí zámekského areálu" ve výši 6 985 583,48 Kč byla městu proplacena až v r. 2016.

Procesní věci jsou uvedeny v jednotlivých MZ dílčích projektů.

Přehled termínů u jednotlivých projektů

1	2	3	4	5	6	7
Počet projektů	Opatření		Zahájení projektu (dle benefitové žádosti)	Fyzické ukončení projektu (dle protokolu z fyzické kontroly)	Ukončení projektu - předložení ZMZ a ŽOP	Finanční ukončení projektu (kdy peníze přišly na účet města)
	1.1	Zlepšení technického a materiálního vybavení pro zvyšování konkurenceschopnosti				
1	A 1.1.1	Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání	24.1.2009	9.10.2012	28.2.2012	10.10.2013
2	A 1.1.2	Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum)	1.4.2009	11.2.2013	9.10.2012	10.10.2013
	1.2	Rekonstrukce sociální infrastruktury				
3	A 1.2.1	Rekonstrukce Domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195	23.9.2011	20.11.2015	22.10.2015	21.12.2015
4	A 1.2.2	Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195	21.11.2013	12.2.2016	18.12.2015	26.2.2016
	2.1	Obnova veřejných ploch a zeleně				
5	A 2.1.1	Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad	15.1.2009	10.6.2014	28.8.2013	19.9.2014
6	A 2.1.2	Revitalizace nádvoří děčínského zámku	19.11.2013	9.10.2015	28.8.2015	22.10.2015
7	A 2.1.3	Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I	21.11.2013	15.2.2016	18.12.2015	26.2.2016
8	A 2.1.4	Revitalizace zázemí zámeckého areálu	26.8.2014	26.8.2015	18.12.2015	11.3.2016
	2.2	Plnohodnotné využití kulturní památky města				
9	A 2.2.1	Zámek Děčín - kulturně společenské centrum	15.10.2007	17.12.2012	22.8.2012	30.10.2013
	3.1	Revitalizace sportovišť školských zařízení				
10	A 3.1	Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí	17.3.2009	24.5.2012	31.12.2011	10.10.2013
11	A 3.2	Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity	1.7.2008	21.3.2012	31.10.2011	18.4.2012
	4.1	Zkvalitnění služeb Magistrátu města Děčín				
12	A 4.1.1	Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy	2.1.2009	29.2.2012	2.10.2011	12.11.2013



Název projektu: IPRM Děčín - zóna Centrum
Územní odbor realizace programu: Ústí nad Labem
Registrační číslo: SZ/05

Prohlášení o realizovaném partnerství

Partner

Okresní hospodářská komora Děčín, Pohraniční 1, 405 02 Děčín I

Město Děčín s Partnerem spolupracuje již od vzniku Okresní hospodářské komory v Děčíně, kdy byla navázána úzká spolupráce při zpracování rozvojových dokumentů města i komory.

Na straně města Děčín je nastavena úzká spolupráce především s odborem rozvoje a odborem správních činností a obecní živnostenský úřad. Tyto dva zmiňované odbory se pravidelně podílejí na konzultacích při aktualizaci svých rozvojových koncepcí. Město Děčín také využilo spolupráci s Partnerem při tvorbě obou Strategických plánů rozvoje města Děčín (na roky 2001 - 2013 a na roky 2014 - 2020), kdy byli osloveni zástupci Partnera s nabídkou zapojení se do procesu tvorby těchto dokumentů.

Stále pokračuje spolupráce oddělení správních agend, matriky a obecní živnostenský úřad Magistrátu města Děčín s Partnerem, kdy pracovník tohoto odd. je zván Okresní hospodářskou komorou na semináře, které jsou mimo jiné pořádány pro zájemce o podnikání dle živnostenského zákona. Tyto semináře se konají cca 5 x do roka a účastníci jsou seznamováni s problematikou při zahájení a v průběhu podnikatelské činnosti.

Zasedání představenstva OHK Děčín se zúčastňují vedoucí zástupců odborů města, jejichž činnost souvisí s podnikatelskými aktivitami a rozvojem města. Členové představenstva OHK Děčín jsou v průběžném kontaktu s odbory magistrátu, aby jednali ve prospěch podmínek pro podnikání ve městě.

Oddělení správních agend, matriky a obecní živnostenský úřad Magistrátu města Děčín vykonává v rámci své činnosti mimo jiné i poradenskou a konzultační činnost pro podnikatele. Zástupce OHK Děčín je členem ŘV IPRM, čímž je zajištěna informovanost podnikatelské sféry o rozvojových záměrech města.

Základní zapojením Partnera v realizační fázi byla aktivní práce v Řídícím výboru IPRM. Seznam členů ŘV IPRM ke dni 25.3.2010 je uveden v *Příloze č.1 tohoto Prohlášení*. Taktéž usnesení ZM 10 03 04 01 ze dne 25.3.2010.

Pozvánky na jednání ŘV IPRM a Zápis z jednání jsou v *Příloze č.1 tohoto Prohlášení* v tomto členění:

Dne **12.02.2010** na jednání ŘV IPRM bylo odsouhlaseno jmenovat členem ŘV Ing. Jiřího Astera, předsedu OHK Děčín (Zápis č. 10).

Další jednání ŘV IPRM za účasti OHK proběhlo v těchto termínech:

- **12.10.2010** – pozvánka a Zápis č. 13 – schvalování Oznámení o změně č. 5.
- **15.11.2010** – pozvánka a Zápis č. 14 – schvalování návrhu na změnu členů s právem hlasovacím v Řídícím výboru IPRM Děčín - zóna Centrum po komunálních volbách.
- **22.11.2010** – pozvánka a Zápis č. 15 – schvalování změn ve složení členů ŘV s právem hlasovacím: 1 odvolání Ing. Vladislava Rašky, 2. jmenování p. Pavla Sinka.



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

- **03.12.2010** – pozvánka a Zápis č. 16 – schvalování změn informace o změnách ve složení řídicího výboru, informace o IPRM jako celku a jeho dílčích projektech v průběhu roku 2010. Jako host byl pozván také ředitel OHK Děčín, zúčastnil se.
- **13.04.2011** – pozvánka a Zápis č. 17 – schvalování Monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM v roce 2010.
- **19.08.2011** – pozvánka a Zápis č. 18 – schvalování Monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM v roce 2010.
- **31.08.2011** – pozvánka a Zápis č. 19 – schvalování nového projektu pod čarou „Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciálního vzdělávání na VOŠ a SPŠS Děčín“.
- **10.11.2011** – pozvánka a Zápis č. 20 – schvalování Oznámení o změně č. 10 v IPRM.
- **19.12.2011** – pozvánka a Zápis č. 21 – schvalování zařazení projektu Rozvoj služeb pro sociálně vyloučené občany v Děčíně jako projekt tzv. „pod čarou“ do Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – zóna Centrum.
- **29.03.2012** – pozvánka a Zápis č. 22 – schvalování Monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM v roce 2011.
- **25.05.2012** – pozvánka a Zápis č. 23 – schvalování změn v ŘV IPRM.
- **19.09.2012** – pozvánka a Zápis č. 24 – schvalování Oznámení o změně č. 11 v IPRM Děčín – zóna Centrum v ŘV IPRM.
- **10.04.2013** – pozvánka a Zápis č. 25 – schvalování Monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM v roce 2012.
- **15.11.2013** – pozvánka a Zápis č. 26 – schvalování nových projektů a změna členů ŘV IPRM.
- **27.03.2014** – pozvánka a Zápis č. 27 – schvalování Monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM v roce 2013.
- **05.05.2014** – pozvánka a Zápis č. 28 – schvalování nových projektů.
- **16.06.2014** – pozvánka a Zápis č. 29 – schvalování nových projektů.
- **26.08.2014** – pozvánka a Zápis č. 30 – schvalování o zařazení do IPRM posledního projektu s názvem „Revitalizace zázemí zámeckého areálu“.
- **08.01.2015** – pozvánka a Zápis č. 31 – schvalování změn v ŘV IPRM.
- **27.03.2015** – pozvánka a Zápis č. 32 – schvalování Monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM v roce 2014.

V přípravné fázi se Partner podílel na tvorbě IPRM, od začátku byl členem přípravné pracovní skupiny, byl osloven z důvodu získání kvalitních podkladových dat pro vytvoření socioekonomické analýzy územního obvodu města Děčín a následně pro získání kvalitních dat o vybrané zóně města. Partner byl osloven v souvislosti se získáním dat pro splnění vstupních kritérií vymezené zóny města, především při získání dat pro splnění kritéria č. 1 vysoká koncentrace ekonomických aktivit a kritéria č. 2 vysoký potenciál pro stimulaci podnikání a rozvoj služeb. Partnerem poskytnutá data byla použita při zpracování socioekonomické analýzy města a zóny. Výstupy socioekonomické analýzy byly s Partnerem konzultovány.

Partner se zúčastnil veřejného projednávání IPRM dne 17.01.2008.

V realizační fázi IPRM se zapojil Partner aktivní prací v Řídicím výboru IPRM jako člen s právem hlasovacím. Tím byla zajištěna informovanost podnikatelské sféry o rozvojových záměrech města.

Ve vzájemné spolupráci proběhla společná příprava první (v r. 2008) i druhé (aktualizované v r. 2013) brožury **Investičních příležitostí ve městě Děčín** (obě jsou v Příloze č. 2 tohoto Prohlášení), v obou je na str. 6 (7) uvedena informace o smyslu instituce OHK a kontakty.



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

Výtisky obou jsou také v anglickém jazyce. První byla prezentována na Veletrhu EXPO REAL Mnichov v letech 2008 a 2009 a na veletrhu URBIS INVEST Brno v letech 2008 - 2011 a byla k dispozici na kontaktních místech Magistrátu města Děčín i OHK Děčín.

Aktualizovaná verze z r. 2013 je v elektronické podobě umístěna na webových stránkách města Děčín: <http://www.mmdecin.cz/podnikatel/informacni-materialy> a ve fyzické podobě je k dispozici na kontaktních místech magistrátu města i OHK Děčín (v Příloze č. 2 tohoto Prohlášení).

Na webu města byla zřízena sekce pro podnikatele: <http://www.mmdecin.cz/podnikatel> (Příloha č. 3 tohoto Prohlášení), s uvedením důležitých kontaktů, z nichž hlavním kontaktem pro zprostředkování dalších jednání je zde uveden kontakt na Ing. Terezu Svobodovou z odboru rozvoje magistrátu města Děčín. Jedním z dalších kontaktů je i webový odkaz na OHK Děčín. Informace v této sekci se průběžně za účasti obou Partnerů aktualizují.

Investiční příležitosti města jsou uvedeny na webu města: <http://www.mmdecin.cz/podnikatel/investicni-prilezitosti> (Příloha č. 3 tohoto Prohlášení).

Dalším společným dokumentem byla tvorba **Databáze investičních ploch**, která byla podkladem pro krajskou databázi, jež bude součástí jejich plánované brožury o brownfields. Brownfields z této databáze jsou uveřejněny v nabídkách na webu: <http://invest-uk.cz/nabidky/> (Příloha č. 4 tohoto Prohlášení).

Další spolupráce:

1. Ve spolupráci s OHK Děčín byl v termínu 11/2012 - 05/2015 realizován projekt „**Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska**“, jehož popis je zveřejněn na webu města: <http://mmdecin.cz/obcan/mesto/projekty-mesta-decin/item/215> (Příloha č. 5 tohoto Prohlášení).

Tento projekt vycházel z výzvy č. 77 pro předkládání grantových projektů v rámci 5.1 - Mezinárodní spolupráce vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Financování způsobilých výdajů projektu je zajištěno ze 100 % z prostředků Evropského sociálního fondu.

Tento projekt se snažil přispět k podpoře zaměstnanosti v regionu Děčínska. V rámci projektu bylo uzavřeno partnerství se zahraničními subjekty - Městem Ružomberok a Městem Lecce v Itálii, které mají v této oblasti velké zkušenosti. Prostřednictvím společných konferencí a návštěv konkrétních institucí, které úspěšně fungují na trhu práce při komunikaci s MSP či v oblasti podpory nezaměstnaných, mělo statutární město Děčín možnost čerpat zahraniční zkušenosti a dále je šířit. Partnery na české straně byly OHK Děčín a nezisková organizace Business and Professional Women Praha II - expert v oblasti rovných příležitostí a koučování. Cílové skupiny projektu byly podpořeny prostřednictvím zlepšení komunikace města s MSP/zaměstnavateli, vytvořením webového portálu pro podnikatele a nezaměstnané, vznikem poradenského centra/podnikatelského inkubátoru záměrně v zóně IPRM – adresa: **Poradenské centrum pro podnikatele**, Myslbekova 3, Děčín I (foto provozovny je v Příloze č. 6 tohoto Prohlášení), které od té doby radí se zahájením podnikání. Výstupem projektu je zejména Strategie podpory MSP s využitím získaných zahraničních zkušeností a nastartované aktivity v rámci pilotního zkoušení inovativního nástroje Řešme věci společně.

Přílohou č. 7 tohoto Prohlášení je vyhotovená Strategie místního partnerství na podporu podnikání, která je zveřejněna na webových stránkách města:

http://www.mmdecin.cz/dokumenty/cat_view/186-rozvoj-strategie-mesta/282-dalsi-strategie-koncepcce/295-strategie-mistniho-partnerstvi-na-podporu-podnikani



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

2. ÚP Děčín + OHK Děčín + městské příspěvkové organizace (základní školy) zrealizovaly společnou výstavu k profesní budoucnosti www.skoladecin.cz (Příloha č. 8 tohoto Prohlášení).
3. Proběhlo několik jednání na téma přípravy větší průmyslové zóny v Děčíně za účasti zástupců města Děčín, OHK Děčín a ředitelů větších průmyslových firem. Zápisy z jednání ve dnech 19.05.2015 a 24.06.2015 jsou v Příloze č. 9 tohoto Prohlášení. Variantní řešení návrhu budoucí zóny na Východním nádraží v Děčíně, které byly projednány na MD ČR dne 11.06.2015, jsou také v této Příloze.
4. Proběhlo několik jednání primátorky města s ÚP a podnikateli.
5. Infocentrum pro podnikatele (městské) spolupracovalo na dotovaných místech pro nezaměstnané ve prospěch místních podnikatelů (konkrétní příjemci pomoci: Pavel Štěrba, barvy laky Robert Kindl, Jan Hnilica, Jordan Timaeus, s.r.o apod.)
6. Primátoři města se jako hosté účastnili Shromáždění delegátů OHK Děčín, Zasedání představenstva a dozorcí rady OHK, zasedání Hospodářské a sociální rady Děčínska (HSRD) a OHK Děčín, v Příloze č. 10 tohoto Prohlášení je:
- Zápis ze shromáždění delegátů OHK Děčín – dne 26.03.2008
 - Prezenční listina ze Zasedání představenstva a dozorcí rady OHK Děčín – dne 22.10.2008
 - Zápis ze řádného Zasedání představenstva a dozorcí rady OHK Děčín č. 2/09 – dne 24.02.2009
 - Zápis ze shromáždění delegátů OHK Děčín – dne 26.03.2009
 - Prezenční listina ze Zápis ze řádného Zasedání představenstva a dozorcí rady OHK Děčín – dne 01.04.2010
 - Zápis ze shromáždění delegátů OHK Děčín – dne 22.04.2010
 - Prezenční listina ze Zasedání představenstva a dozorcí rady OHK Děčín – dne 27.01.2011
 - Zápis ze shromáždění delegátů OHK Děčín – dne 29.03.2012
 - Prezenční listina ze Zasedání představenstva a dozorcí rady OHK Děčín – dne 06.09.2012
 - Zápis ze shromáždění delegátů OHK Děčín – dne 11.04.2013
 - Zápis ze společného zasedání Hospodářské a sociální rady Děčínska (HSRD) a OHK Děčín – dne 27.12.2013
 - Prezenční listina ze Zasedání představenstva a dozorcí rady OHK Děčín – dne 26.02.2014

Rámec partnerské smlouvy (podepsané dne 12. 6. 2008) je naplňován.


V Děčíně dne 17. 3. 2016


statutární město Děčín
příjemce dotace



- 1 -

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
Regionální poradenské informační
centrum Děčín
Pohraniční 1288/1 405 01 Děčín
Tel./fax 412 511 925
ICO 60279699


OHK Děčín
partner



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Děčín

poř. č. vidimace 141/2016

tento úplný/a* - částečný/a* - opis*/kopie*,

obsahující 4 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou,

z níž byl/a pořízen/a, a tato listina je

prvopisem*

ověřenou vidimovanou listinou*

opisem nebo kopií pořízenou ze spisu*

listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů*

stejnopisem*.

obsahujícím 4 stran,

Neobsahuje viditelný zajišťovací prvek.

VDěčíně dne 02.05.2016

Hoffmannová Barbora

Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla

* Nehodící se škrtněte

Hoffmannová





Název projektu:	IPRM Děčín - zóna Centrum
Územní odbor realizace programu:	Ústí nad Labem
Registrační číslo:	SZ/05

Prohlášení o realizovaném partnerství

Partner

Úřad práce ČR, Březinova č.p. 442/1, 405 02 Děčín I

Město Děčín s Partnerem spolupracuje již od vzniku Úřadu práce v Děčíně. Partner vystupuje ve veřejné správě jako správní úřad, který v rámci své působnosti zpracovává koncepci vývoje zaměstnanosti, soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a přijímá opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce ve svém správním obvodu. Partner jako státní instituce disponuje kvalitními zdroji dat, které se staly podkladem pro tvorbu IPRM.

Užší spolupráce byla navázána při přípravě Strategického plánu rozvoje města Děčín. Na straně města Děčín je nastavena úzká spolupráce především s odborem rozvoje a odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Tyto dva zmiňované odbory se pravidelně podílejí na konzultacích při aktualizaci svých rozvojových koncepcí. V minulosti město Děčín také využilo spolupráci s Partnerem při tvorbě komunitního plánu města Děčína, kdy byli osloveni zástupci Partnera s nabídkou zapojení se do procesu tvorby tohoto dokumentu.

Předmětem spolupráce je úprava postavení města Děčín a Partnera, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při naplňování účelu této dohody.

„Základním cílem zapojení partnera do přípravné a realizační fáze IPRM bylo zajištění kvalitních podkladových dat pro tvorbu a pravidelnou aktualizaci IPRM. Spolupráce s Partnerem byla založena na situaci, kdy bylo nutné kvalitně nastavit rozvojové priority IPRM. Ke kvalitnímu vytyčení priorit bylo nutné využít podkladová data od Partnera.

Partner vystupoval jako poradní orgán.

V přípravné fázi byl Partner osloven z důvodu získání kvalitních podkladových dat pro vytvoření socioekonomické analýzy územního obvodu města Děčín a následně pro získání kvalitních dat o vybrané zóně města. Partner byl osloven v souvislosti se získáním dat pro splnění vstupních kritérií vymezené zóny města, především při získání dat pro splnění kritéria č. 1 vysoká koncentrace ekonomických aktivit a kritéria č. 2 vysoký potenciál pro stimulaci podnikání a rozvoj služeb. Partnerem poskytnutá data byla použita při zpracování socioekonomické analýzy města a zóny, především v kapitolách č. 3, 4. Výstupy socioekonomické analýzy byly konzultovány s Partnerem.

V realizační fázi IPRM bylo základním cílem zajistit zvýšení zaměstnanosti na trhu práce u absolventů základních škol lokalizovaných ve vybrané zóně a pomoci žákům základních škol k výběru kvalitních oborů dalšího vzdělávání či zaměstnání. Koncentrací významných ekonomických aktivit v zóně se významně posiluje ekonomický potenciál a konkurenceschopnost podniků a subjektů ve vybrané zóně. Realizací všech projektů IPRM došlo k vytvoření nových pracovních míst, což mělo synergický efekt na posílení zaměstnanosti ve vybrané zóně. Společně s vytvořením nových pracovních míst a posílením funkce vzdělávání v zóně došlo také ke zlepšení kvality a nabídky infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů, což je základem pro budoucí uplatnění na trhu práce.



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

Partner měl možnost účastnit se jednání Řídícího výboru jako host a nezávislý pozorovatel bez hlasovacího práva.

Na základě uzavřeného partnerství byla zjištěna zvýšená zaměstnanost v této oblasti – byla vytvořena nová pracovní místa. Uchazeči o zaměstnání byli umístěni na dotovaná pracovní místa na základě realizace těchto dílčích projektů:

- Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí
- Budova magistrátu B2- centrální archiv a správní agendy
- Zámek Děčín – kulturně společenské centrum
- Rekonstrukce Domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195
- Revitalizace zázemí zámeckého areálu

Nové učebny vybudované v rámci tohoto projektu ÚP přímo nevyužívá, jelikož má své učebny v budově ÚP.

ÚP prohlašuje, že se realizace projektu IPRM podílela na snížení nezaměstnanosti v Děčíně, jelikož bylo možné v modernizovaných a rekonstruovaných objektech umístit uchazeče o zaměstnání.

Od roku 2008 jsou pořádány na školách ve vymezeném území IPRM besedy se zástupci Úřadu práce Děčín a rodiči vycházejících žáků ohledně výběru střední školy a následného uplatnění na trhu práce, což také přispívá ke snížení nezaměstnanosti v okrese.

Dále školy spolupracují s ÚP v projektu VPP, kde zaměstnávají občany jako správce nově vybudovaných hřišť.

Úřad práce každoročně v rámci partnerství zasílal na město data o kvalifikační struktuře pracovní síly a jejích změn v Děčíně – viz Příloha č. 1 tohoto Prohlášení „Podrobné informace o pracovní síle (z hlediska její profesní/oborové struktury) a potřeb podniků“.

Další spolupráce:

1. ÚP Děčín + OHK Děčín + městské příspěvkové organizace (základní školy) zrealizovaly společnou výstavu k profesní budoucnosti www.skoladecin.cz (Příloha č. 2 tohoto Prohlášení).
2. Proběhlo několik jednání primátorky města s ÚP a podnikateli.

Rámec partnerské smlouvy (podepsané dne 12. 8. 2008) je naplňován.

V Děčíně dne 17. 3. 2016


statutární město Děčín
příjemce dotace

- 1 -


Krajská pobočka
v Ústí nad Labem
Kontaktní pracoviště
Děčín
Úřad práce ČR
706

Úřad práce ČR
partner



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Děčín

poř. č. vidimace 131/2016

tento úplný/á* - ~~částečný/á~~* - opis*/kopie*,

obsahující 2 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou,

z níž byl/a pořízen/a, a tato listina je

prvopisem*

~~ověřenou vidimovanou listinou*~~

~~opisem nebo kopií pořízenou ze spisu*~~

~~listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů*~~

~~stejnopisem*~~

obsahujícím 2 stran,

Neobsahuje viditelný zajišťovací prvek.

VDěčíně dne 02.05.2016

Hoffmannová Barbora

Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla

* Nehodící se škrtněte

Hoffmannová



Získaná dotace - jednotlivé projekty

1	2	3	4
Počet projektů	Opatření		dotace
	1.1	Zlepšení technického a materiálního vybavení pro zvyšování konkurenceschopnosti	
1	A 1.1.1	Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání	46 707 530,95
2	A 1.1.2	Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum)	119 895 681,42
	1.2	Rekonstrukce sociální infrastruktury	
3	A 1.2.1	Rekonstrukce Domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195	35 486 642,95
4	A 1.2.2	Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Děčín II, Kamenická 755/195	6 082 630,59
	2.1	Obnova veřejných ploch a zeleně	
5	A 2.1.1	Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad	54 384 471,01
6	A 2.1.2	Revitalizace nádvoří děčínského zámku	4 813 309,80
7	A 2.1.3	Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I	7 612 577,07
8	A 2.1.4	Revitalizace zázemí zámeckého areálu	7 026 723,47
	2.2	Plnohodnotné využití kulturní památky města	
9	A 2.2.1	Zámek Děčín - kulturně společenské centrum	145 525 389,98
	3.1	Revitalizace sportovišť školských zařízení	
10	A 3.1	Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí	25 340 223,37
11	A 3.2	Plavecký areál Děčín – rozšíření kapacity	42 781 122,00
	4.1	Zkvalitnění služeb Magistrátu města Děčín	
12	A 4.1.1	Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy	35 373 937,16
		celkem	531 030 239,77

Dotace je spočítána přesně podle Oznamovacích dopisů o finančním ukončení projektů a dle účetnictví.